

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego :

I. WYDATKI INWESTYCYJNE

a) Inwestycje kontynuowane

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa zadania i lokalizacja | Zakres rzeczowy zadania | Termin a)rozpoczęcia b)zakończenia | Wartość a)kosztorysowa b)przetargu | Plan wydatku na dzień 31.12 2000 rok | Wykorzystanie środków na 31.12. 2000 rok | Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie | Wartość wyk. robót od początku realizacji zadania | % wykonania (10:9) | Charakterystyka wyk. robót od począt. realizacji |
|-----|-------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 40 | budowa wodociągu Radomierzyce-kolonia Osiek Łużycki-Łomnica | budowa - sieci o przekroju 160- 4.168,36mb 110- 999,25mb 90- 2.491,18mb - zbiornika wody o poj.50m3-Przyłącza wodociągowe 2.491,18 m/110 szt | a)25.11.1999r b)30.11.2000r | a)1.824.968,00 b) 916.900,18 | 660.000 | 480.407,00 | 1.067.441,40 | 1.067.441,40 | 100 | Wykonano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym robót |
| 2 | 40 | budowa wodociągu we wsi Kostrzyzna-prace projektowe | -mapy sytuacyjno - wysokościow. -projekt budowl. -koszt.inwestors. przedmiaru. robót | a)24.11.1999r b)30.04.2000r | a) 34.000,00 b) 33.000,00 | 20.600 | 20.568,90 | 66.068,90 | 66.068,90 | 100 | Prace projektowe wykonała firma „RO-CED” z Zielonej Góry. |
| 3 | 70 | budowa oświetlenia drogowego we wsi Łągów, ul. Górna | Wykonanie linii kablowej dł.2.100mb, montaż 42 słupów i opraw oświetl. , 1 szafka oświetl. | a)01.09.2000r b)31.12.2000r | a) 199.049,66 b) 131.578,82 | 135.000 | 134.501,08 | 140.501,08 | 140.501,08 | 100 | Zadanie wykonano w całości zgodnie z zakresem robót. |
| 4 | 70 | budowa oświetlenia we wsi Gozdanin | budowa linii kablowej o dł. 2.260mb, montaż słupów i opraw oświetl.-28 kpl., 1 szafka oświetl. | a)01.09.2000r b)30.10.2000r | a) 180.878,90 b) 114.811,00 | 139.900 | 139.000,00 | 138.025,66 | 138.025,66 | 100 | Zadanie wykonano w całości zgodnie z zakresem robót. |

b) Inwestycje rozpoczęte w roku budżetowym

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----|--|---|---|--|---------|------------|--------------|------------|------|--|
| 5 | 79 | rozbudowa Gimnazjum we wsi Jerzmarki w tym: - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, - modernizacja systemu grzewczego, - termomodern. | budowa sali gimnast. wraz z zapleczem, budowa sal dydaktycznych z częścią sanitarną, modernizacja kotłowni oraz infrastruktura towarzysząca | a)07.11.1999r b)30.08.2001r | a)3.601.260,36 b)3.031.160,43 (bez kotłowni) | 94.500 | 94.668,01 | 3.577.019,39 | 83.977,94 | 2,33 | Zakończono modernizację kotłowni, wykonawca „EKOINSTAL” w Bolesławcu. |
| | | | | (kotłownia) a)15.07.2000r b)30.08.2000r | wart kotłowni a) 209.968,61 b) 150.078,72 | 165.000 | 164.831,99 | 164.831,99 | 164.831,99 | 100 | Wykonawcą budowy sali gminastycznej i obiektów dydaktycznych zostało PBG i E „EGBUD”sp z o.o w Bogatyni. Budowę rozpoczęto 19.10.2000 r. |
| 6. | 40 | budowa kanalizacji sanitarnej Żarska Wieś-Jędrzychowice - prace projektowe | opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem | a)20.07.2000r b)15.12.2000r | a) 176.000,00 b) 176.600,00 | 140.000 | 139.600,00 | 176.600,00 | 176.600,00 | 100 | Projekt wykonała Firma „ROCED” w Zielonej Górze. Projekt zakłada budowę sieci o dł. 21.730 mb. |
| 7. | 40 | budowa wodociągu we wsi Koźmin – prace projektowe | opracowanie projektu wraz z kosztorysem | a)10.06.2000r b)15.10.2000r | a) 12.800,00 b) 12.800,00 | 15.000 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 100 | Zadanie zostało wykonane w całości zgodnie z planem. |
| 8. | 50 | budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych w Trójcy | budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych w Trójcy na drodze krajowej nr 356. | II-gie półroczcie 2000 r. | a) 12.000,00 b) 12.000,00 | 6.000 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 | Zadanie zostało wykonane w 100 %, zgodnie z planem przy współudziale środków z PZU-Wrocław |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----|--|
| 9. | 50 | budowa i modernizacja dróg gminnych oraz opracowanie dokumentacji z tego: | | rok budżetowy 2000 | x | 653.988 | 653.660,82 | 957.020,92 | 892.824,94 | 100 | zadanie zrealizowano w 100 % |
| 1) | Droga położona na działce nr 162,163,164 we wsi Koźmin | | Droga na podbudowie tłuczniowej oraz dywanik o dł. 714 mb. | a) 27.03.2000 b) 10.08.2000 | a) 115.896,71 b) 115.771,52 | 118.999 | 118.998,52 | 118.998,52 | 118.998,52 | 100 | zadanie zrealizowano w 100 % |
| 2) | Droga położona na działce nr 154 we wsi Jerzmanki | | Droga na podbudowie tłuczniowej oraz dywanik o dł. 613 mb. | a) 27.03.2000 b) 15.08.2000 | a) 116.572,79 b) 130.542,24 | 134.001 | 134.000,24 | 134.000,24 | 134.000,24 | 100 | zadanie zrealizowano w 100 % |
| 3) | Droga położona na działce nr 188,119,201 we wsi Jerzmanki | | Droga na podbudowie tłuczniowej oraz dywanik o dł. 670 mb. budowa drogi rozpoczęta w 1999r. | a) 22.11.1999r b) 11.05.2000r | a) 129.898,87 b) 125.676,49 | 22.300 | 22.191,29 | 129.083,99 | 129.083,99 | 100 | zadanie zostało zakończone w całości., |
| 4) | Droga położona na działce 308 we wsi Białogórze | | Droga na podbudowie tłuczniowej oraz dywanik o dł. 334 mb. | a) 27.03.2000 b) 31.07.2000 | a) 76.005,54 b) 75.543,73 | 77.974 | 77.973,73 | 77.973,73 | 77.973,73 | 100 | zadanie zostało zakończone w całości., |
| 5) | Droga położona na działce nr 320/1 i 318 we wsi Gronów | | wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 800 mb. | a) 27.03.2000 b) 23.05.2000 | a) 79.916,51 b) 79.470,84 | 79.471 | 79.470,84 | 79.470,84 | 79.470,84 | 100 | zadanie wykonano w 100% . |
| 6) | Droga położona na działce 406 we wsi Gronów | | Droga na podbudowie tłuczniowej oraz dywanik o dł. 400 mb. | a) 17.10.2000r b) 31.10.2000r | a) 76.500,00 b) 73.888,23 | 76.500 | 76.496,23 | 76.496,23 | 76.496,25 | 100 | zadanie zostało zakończone w całości |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|--|
| 7) | Droga położona na działce nr 288,49,714 we wsi Trójca | | Droga na podbudowie tłuczniowej oraz dywanik o dł.300 mb. | a)06.07.1999r b)31.07.2000r | a) 224.368,00 b) 224.368,00 | 97.110 | 97.092,60 | 224.368,00 | 224.368,00 | 100 | rozpoczęta w roku 1999 budowa drogi została zakończona w roku 2000. |
| 8) | Droga położona na działce nr 17 we wsi Jerzmanki | | Droga asfaltowa, której budowę rozpoczęto w 1999 roku | a)22.11.1999r b)11.05.2000r | a) 22.276,28 b) 21.999,37 | 15.850 | 15.833,37 | 23.829,37 | 23.829,37 | 100 | zadanie wykonane w 100 %. Wybudowano drogę o długości 100mb. |
| 9) | Droga położona na działce nr 159/3 we wsi Kunów | | Droga asfaltowa o długości 436 mb. | a)17.11.2000r b)30.04.2001r | a) 84.226,61 b) 81.032,94 | 24.783 | 24.604,00 | 85.800,00 | 24.604,00 | 28,68 | Ułożono podbud. tłuczniową, Planowane zakończenie- rok 2001 |
| 10) | Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych: a)Tylice – działka nr 305 – 350 mb. c)Ręczyn – działka nr 635,637 – 650 mb | | | II – półrocze 2000 roku | a) 7.000,00 | 7.000 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 50 | Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa dokumentacja projektowa zostanie wykonana w roku 2001. |
| 10. | 70 | budowa oświetlenia drogowego w Żarskiej Wsi | budowa linii kablowej o długości 4.242mb, montaż słupów i opraw oświetleniowych 110 szt., 3 szafki oświetleniowe | a)30.10.2000r b)30.12.2001r | a) 508.732,64 b) 257.627,33 | 282.675 | 204.500,00 | 281.794,46 | 281.794,46 | 100 | Roboty wykonał Zakład Instalacyjno Budowlany E. Figurski – Luźbań Śląski. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----|--|
| 11 | 70 | budowa oświetlenia drogowego w Łagowie, ul. Dolna | budowa linii kablowej o długości 1.349mb, montaż słupów i opraw oświetleniowych 25 kpl. | a)25.10.2000r b)30.11.2000r | a) 121.811,98 b) 129.790,26 | 143.000 | 142.423,88 | 142.423,28 | 142.423,28 | 100 | Roboty wykonał Zakład Instalacyjno Budowlany E. Figurski – Lubań Śląski |
| 12. | 70 | opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego we wsi Łomnica | - opracowanie dokument. projektowej na budowę linii kablowej o dł. 657mb, montaż słupów i opraw oświetleniowych 34 kpl. | a)30.08.2000r b)30.10.2000r | a) 179.841,60 b) 119.739,14 | 126.000 | 125.416,40 | 125.416,40 | 125.416,40 | 100 | Roboty budowlane wykonał Zakład Instalacyjno Budowlany „RICARDO” w Zgorzelcu. Prace zakończone |
| 13 | 70 | budowa oświetlenia drogowego we wsi Niedów | dobudowanie dwóch punktów świetlnych | a)12.07.2000r b)24.07.2000r | a) 5.000,00 b) 5.000,00 | 5.000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | Roboty budowlane wykonał Zakład Instalatorstwa Elektrycznego K.Śnieżyk |
| 14 | 70 | Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Jeleniogórskiej we wsi Łagów | Budowa linii kablowej o długości 1.494mb.oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych 40 szt. | a)09.10.2000r b)31.10.2000r | a) 71.707,63 b) 10.207,69 | 73.000 | 71.707,63 | 71.707,63 | 71.707,63 | 100 | zadanie zostało zrealizowane w całości. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|----|--|---|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 15 | 70 | zakup i budowa wiaty przystankowej we wsi Koźlice | zakup i budowa wiaty przystank. | a)04.05.2000r b)22.05.2000r | a) 3.137,77 b) 3.000,00 | 4.000 | 3.802,50 | 4.000,00 | 3.802,50 | 100 | zadanie zostało zrealizowane w całości. |
| 16 | 70 | opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego we wsi Łagów ul. Szkolna i Strumykowa | projekt budowlany wraz z kosztorysem | a)01.03.2000r b)31.07.2000r | a) 11.500,00 b) 11.500,00 | 12.000 | 11.512,10 | 11.512,10 | 11.512,10 | 100 | zakończono prace projektowe w miesiącu czerwcu b.r. |
| 17 | 70 | Zakup nadbudowy do samochodu specjalistycznego do kontenerowego wywozu nieczystości stałych | Zakup nadbudowy | Termin realizacji lata 1999/2000 | a) 96.600,00 b) 96.600,00 | 96.600 | 96.600,00 | 96.600,00 | 96.600,00 | 100 | zadanie zrealizowano w całości zgodnie z planem. |
| 18 | 74 | zakup działki we wsi Łagów oraz Jerzmanki | zakup dz.nr 567 w Łagowie oraz 248w Jerzmankach | Termin realizacji zadania 28.04.2000r. | a)39.050,00 b)39.050,00 | 39.050 | 39.050,00 | 39.050,00 | 39.050,00 | 100 | zadanie zrealizowano w całości zgodnie z planem. |
| 19 | 79 | opracowanie dokumentacji na wymianę stolarki okiennej wraz z termomodernizacją w szkole podstawowej we wsi Łagów | wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem | a)18.01.2000r b)31.03.2000r | a) 11.092,35 b) 11.092,35 | 11.500 | 11.092,35 | 11.092,35 | 11.092,35 | 100 | zakończono prace projektowe w ustalonym terminie |
| R A Z E M | | | x | x | X | 2.822.813 | 2.558.842 | 7.096.605 | 3.538.670 | x | |

POZOSTAŁE DOTACJE

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|----------|----------|------------------|---------------------|----------|----------|--|
| 1. | 74 | Zakup motopompy dla OSP Radomierzyce | | | 20.000 | 20.000,00 | | | Zakupioną motopompę TOHATSU V66CS przekazano dla OSP Radomierzyce. |
| 2. | 85 | zakup karetki reanimacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Z.O.Z.. w Zgorzelcu | | | 100.000 | 100.000,00 | | | Przy współudziale środków z dotacji zakupiono i przekazano do użytku karetkę reanimacyjną o łącznej wartości 231.603,97 zł. - Mercedes Benz. |
| 3 | 87 | dotacja na dofinansowanie budowy szatni dla sportowców dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Zgorzelcu | | | 30.000 | 30.000,00 | | | Zaplanowane na rok 2000 zadanie wykonane zostało w 100 %. |
| RAZEM | | | X | X | 150.000 | 150.000,00 | | | |
| OGÓLEM | | | | | 2.972.813 | 2.708.842,00 | X | X | |