

INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2000

Lp.	Nazwa zadania i inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia zadania Planowany termin zakończenia.	Aktualna wartość zadania na dzień 31.12.2000 r.	Nakłady od początku realizacji do 31.12.1999 r.	Nakłady poniesione w 2000 r.	Pozostałość środków inwestyc. na dzień 31.12.2000 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Ziębicach ul. Mała realizacja zadania	1997 2001	2 200 000,00	370 620,27	956 013,79	17 644,30	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Herykowie realizacja zadania	1996 2000	805 000,00	704 756,75	99 286,92	24 140,11	W 2000 r. wykonywany był nowy drenaż pól irygowanych
3.	Zaopatrzenie w wodę wsi położonych na terenie gminy Ziębice		717 434,73	99 274,95	601 577,28	66 865,87	
a	wykonanie sieci wodociągowej w Lipie i wodociągu przesyłowego Lipa - Henryków	1999 2000	311 247,77	13 109,69	298 138,08		Zadanie zakończono 31.10.2000
b	budowa sieci wodociągowej w górnej cz. Starczówka	1999 2000	368 392,13	86 165,26	282 226,87		Zadanie zakończono 31.07.2000
c	wykonanie projektu wykonawczego na budowę sieci wodociągowej Henryków-Brukalice	1999 2000	16 164,83	-	16 164,83		Zadanie zakończono 1.09.2000
d	oraz Krzelków - Czernczyce wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych	2000	17 000,00 4 630,00	- -	417,50 4 630,00		Zadanie w trakcie realizacji zakończenie-29.03.2001
4.	Podmiana paliw stałych gazem dla miasta Ziębice - zakończenie I-go i II etapu	1995 2000	841 596,92	683 516,55	158 080,37	-	Zadanie zakończono I etap - 18.06.1999 r. II etap - 11.01.2000 r.
Razem str 1			4 564 031,65	1 858 168,52	1 814 958,36	108 650,28	

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Budowa nowego wysypiska komunalnego w Lipie (I etap) wykonanie dokumentacji technicznej.	1996 2002	6 800 000,00	59 996,10	12 571,00	152 058,65	Zadanie kontynuowane
6.	Remont Ratusza w Ziębicach Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku UMiG Ziębicach	1997 2001 1997 1999	1 900 000,00 292 887,42 2 192 887,42	58 168,80 146 247,60 204 416,40	22 762,90 146 639,82 169 402,72	8 482,71	Zadanie kontynuowane Zadanie zrealizowano
7.	Zbrojenie osiadła domków jednorodn. "Na górcie" w Ziębicach	1998 2005	1 700 000,00	43 553,38	565,80	62 992,35	Realizacja zadania na dalsze lata
8.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	1996 2002	5 110 000,00	14 788,80	-	10 244,41	Realizacja zadania na dalsze lata
9.	Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ziębicach	1998 2001	3 100 000,00	46 144,00	650 252,83	88 210,00	Zadanie realizowane
10.	Budowa dróg gminnych		74 173,02	-	23 685,02	13 034,19	
a)	wykonanie dokumentacji technicznej nawierzchni ul.Ks.Bolka i Kąpielowej w Henrykowie	2000	8 943,10	-	8 943,10		
b)	wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej i nawierz. drogi ul.Granicznej w Ziębicach	2000	15 229,92	-	14 741,92		
c)	dofinansowanie do remontu ul. Otmuchowskiej w Ziębicach	2000	50 000,00	-		50 000,00	Dofinansowanie dróg powiatow. Remont nie został ujęty w planie robót na rok 2000 przez Zarząd Dróg Powiatow.
Razem str 2			18 977 060,44	368 898,68	856 477,37	385 022,31	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Oświetlenie ulic i gróg gminnych (Star- czówek, Nowy Dwór, Osina Mała, Kol. Górnik - opracowanie dokumentacji - roboty oświetleniowe	2000 2000	149 823,36 15 956,52 133 866,84	- - -	15 834,52 15 834,52 -	47 872,44	Rozliczenie finansowe za roboty bud.-montażowe nastąpiło w roku 2001. Gmina nie otrzymała w r.2000 przyznanej dotacji na sfinansowa- nie oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 106 960 zł
12.	Zakupy inwestycyjne	2000	-	-	26 177,00	-	
	Razem str 3		149 823,36		42 011,52	47 872,44	
	RAZEM:		23 690 915,45	2 227 067,20	2 713 447,25	541 545,03	