

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNO- REMONTOWYCH W GMINIE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W 2000 ROKU

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Wartość kosztorysowa wg ZZKI	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2000 roku	Cześć opisowa i charakterystyka zadania	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont mieszkań-zasobów mieszkaniowych budownictwa komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 31.I.2000r. Planowany termin zakończenia 30 czerwca 2001 roku.	615.091,-	74.7695 74.7478	414.062,- w tym: budżet gminy 65.561,- Bank Światowy 348.501,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy z dnia 24.X.1998r. Wykonawca robót: Zakład Budowlany, Produkcyjny, Transportowy, Handlowy w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy z dnia 19.I.2000r. Obiekty remontowane to: budynek mieszkalny przy ul. Złotostockiej nr 28, Kolejowej nr 17, Ząbkowickiej nr 18 oraz Plac Kościelny nr 3 i 5. Zadanie w trakcie realizacji.	Odp. z Urzędu Burger Andrzej
2.	Odbudowa i modernizacja Szkoły nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 23.XII.1998r. Zadanie przekazano w dniu 20 lipca 2000 roku do eksploatacji.	2.020.857,-	79.8295 79.7978	894.089,0 w tym: budżet gminy 191.744,- Bank Światowy 702.345,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy z dnia 24.X.1998r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa, Handlu i Usług MARBEX w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy z dnia 22.XII.1998r. Zakres robót obejmował:	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy

					wykonanie drogi przeciwpożarowej, ogrodzenia, zagospodarowania terenów zielonych, rozbiorke starych obiektów magazynowych, urządzenie boisk i urządzeń sportowych wraz z ich montażem, budowę wiaty tzw. zielonej klasy oraz budowę chodników. Zadanie zakończone.	
3.	Odbudowa dróg lokalnych w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 23.VIII.1999r. Planowany termin zakończenia 29.XII.2000r.	612.909,-	50.5895 50.5078	416.570,- w tym: budżet gminy 68.069,- Bank Światowy 348.501,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy z dnia 24.X.1998r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy z dnia 29.VII.1999r. Odbudowa obejmuje wykonanie nowych chodników w ulicy: Ząbkowickiej, Złotostockiej oraz Kolejowej. Zadanie w trakcie realizacji.	Odp. z Urzędu Burger Andrzej
4.	Odbudowa i modernizacja Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 15.IV.2000r. Planowany termin zakończenia 30 czerwca 2001 roku.	737.363,-	91.9195 91.9178	132.652,- w tym: budżet gminy 24.151,- Bank Światowy 108.501,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy z dnia 24.X.1998r. Wykonawca robót: COMPLEX Spółka Cywilna Ząbkowice Śląskie na podstawie umowy z dnia 14.IV.2000r. Odbudowa obejmuje następujący zakres robót: remont budynku Urzędu Gminy, rozbiorke starych garaży i pomieszczeń gospodarczych, budowa dwubokowego garażu, wykonanie nowych nawierzchni i parkingu. Zadanie w trakcie realizacji.	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa – Skorolecka w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 5.I.2000r. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji w dniu 14 listopada 2000 roku.	587.212,-	70.7395 70.7078	582.437,- w tym: budżet gminy 90.437,- Bank Światowy 492.000,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy z dnia 24.X.1998r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy z dnia 30.XII.1999r. Zadanie zakończono i uzyskano efekty w postaci: sieć kanalizacyjna 166/200 mm 1.135,5 mb, przykanaliki 160 mm 828 mb, remont nawierzchni i chodniki 3237 m2.	Odp. z Urzędu Zabawa Jan

6.	Odbudowa Szkoły Podstawowej nr 1-wyposażenie w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 11.II.2000r. Zadanie zakończono w dniu 22 marca 2000 roku.	350.737,-	79.8295 79.7978	350.655,- w tym: budżet gminy 54.705,- Bank Światowy 295.950,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy z dnia 24.X.1998r.Dostawca wyposażenia: Fabryka Pomocy Naukowych w Kartuzach na podstawie umowy z dnia 11.II.2000r.Zakres rzeczowy to: kompleksowe wyposażenie Szkoły w niezbędne meble, sprzęt itp.	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy
7.	Odbudowa i modernizacja Urzędu Gminy-wyposażenie w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 25 sierpnia 2000 roku. Termin zakończenia 31 grudnia 2000 roku.	94.212,-	91.9195	650,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy z dnia 24.X.1998r.Dostawca wyposażenia: Fabryka Pomocy Naukowych w Kartuzach na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2000 roku. Zakres rzeczowy to: kompleksowe wyposażenie w niezbędne meble i sprzęt. Zadanie w trakcie realizacji.	Odp. z Urzędu Giżycka Emilia
8.	Odbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 25.II.1999r. Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji w dniu 18 maja 2000 roku.	590.056,-	83.8495 83.8378	238.155,- w tym: budżet gminy 38.092,- Bank Światowy 200.063,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy z dnia 24.X.1998r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa, Handlu i Usług ROB KON w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy z dnia 15.II.1999r.Zakres robót obejmował wymianę kompleksowej kotłowni z przejściem na paliwo olejowe, remont kawiarni i jego zaplecza, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Zadanie zakończone.	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy
9.	Odbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 25 lipca 2000 roku. Zadanie przekazane do eksploatacji w dniu 1 grudnia 2000 roku.	1.024.079,-	79.8295 79.7978	1.003.989,- w tym: budżet gminy 317.825,- Bank Światowy 686.164,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy z dnia 24.X.1998r.Wykonawca robót: KONSORCIUM- Zakład Budowlany, Produkcijno-Transportowy i Handlowy w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy z dnia 20 lipca 2000 roku. Kompleksowy remont obiektu szkolnego wraz z wymianą centralnego ogrzewania na	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy

					ogrzewanie olejowe. Fizyczny odbiór zadania nastąpił w dniu 1 grudnia 2000 roku.	
10.	Odbudowa i modernizacja Budynku mieszkalnego-objekty pocysterskie nr 2-3 Plac Kościelny w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 1.X.1997r. Prace zakończono w dniu 29 czerwca 2000 roku.	852.762,-	74.7550	113.000,- w tym: Konservator zabytków 104.054,- budżet gminy 8.946,-	Zadanie współfinansowane przez Wojewódzkiego Konservatora Zabytków we Wrocławiu. Wykonawca robót: Zakład Remontowo-Budowlany i Produkcji Materiałów Budowlanych w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy z dnia 28.IX.1997r.Zakres robót obejmuje remont części parterowej obiektu z przeznaczeniem na lokalne muzeum oraz wymiana pokrycia dachowego, klatki schodowej oraz elewacji. Prace zakończono w dniu 29 czerwca 2000 roku.	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy
11.	Wodociąg gminny – wieś Ozary Termin rozpoczęcia 15 listopada 1999 roku Planowany termin zakończenia 30 grudnia 2002 roku	1.500.000,-	70.7395	1.443,-	Zakończono prace geodezyjne na podstawie umowy nr 198/99 z dnia 15 listopada 1999 roku. Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych we Wrocławiu. Prace projektowe wykonuje firma Projektowanie w budownictwie na podstawie umowy nr 13/2000 z dnia 10 czerwca 2000 r	Odp. z Urzędu Zabawa Jan
12.	Wymiana instalacji wodociągowej przy OSP i GOK w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 25.IV.2000r. Termin zakończenia w dniu 30 maja 2000 roku.	3.210,-	74.7523.36	3.210,-	Roboty awaryjne polegające na wymianie 49 m. instalacji wodociągowej od głównego kolektora ulicznego. Wykonawca robót: Zakład Produkcyjno –Usługowo-Handlowy WANDA w Ząbkowicach Śląskich.	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy
13.	Roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Doboszowicach. Termin rozpoczęcia 25 lipca 2000r. Termin zakończenia w dniu 15 września 2000 roku.	89.173,-	79.7911.36	89.173,-	Zadanie współfinansowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Prace polegały na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach dydaktycznych. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa, Handlu i Usług ROBKON w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy z dnia 25.VII.2000r. nr 18/2228/2000.	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy

14.	Roboty remontowo-adaptacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim Termin rozpoczęcia 2.X.2000r. Termin zakończenia w dniu w dniu 16 grudnia 2000 roku.	60.826,-	79.7911.36	60.826,-	Zadanie współfinansowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Prace polegały na remoncie instalacji alarmowej, przystosowania części poddasza na sale dydaktyczne oraz montażu wentylacji. Wykonawca robót: KONSORCIUM - Zakład Budowlany, Produkcyjno-Transportowy i Handlowy w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy z dnia 2.X.2000r. nr GkiNB-26/00. Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji w dniu 16 grudnia 2000 roku.	Odp. z Urzędu Bielas Jerzy
15.	Modernizacja kanalizacji burzowej z montażem klap zwrotnych na terenach zalewowych w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 2 listopada 2000r. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001r.	216.400,-	70.7395	356,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy nr 2/B/Kamieniec z dnia 20.IX.2000r. Zadanie w przygotowaniu procedury przetargowej.	Odp. z Urzędu Zabawa Jan
16.	Informator dla powodzian „Vademecum dla powodzian”. Termin rozpoczęcia 2 listopada 2000 roku. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 roku.	37.500,-	70.7395	123,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy nr 2/B/Kamieniec z dnia 20.IX.2000r. Zadanie w przygotowaniu procedury przetargowej.	Odp. z Urzędu Hertmanowski Jerzy
17.	Sprzęt do 1 obiektu przeznaczonego do ewakuacji w Starczowie Termin rozpoczęcia 2 listopada 2000 roku. Termin zakończenia 30 kwietnia 2000 roku.	93.800,-	70.7395	504,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy nr 2/B/Kamieniec z dnia 20.IX.2000r. Zadanie w przygotowaniu procedury przetargowej.	Odp. z Urzędu Burger Andrzej
18.	Tablice do oznakowania w terenie zalewowych Termin rozpoczęcia 2 listopada 2000 roku. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 roku.	31.200,-	70.7395	504,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy nr 2/B/Kamieniec z dnia 20.IX.2000r. Zadanie w przygotowaniu procedury przetargowej.	Odp. z Urzędu Hertmanowski Jerzy

19.	System alarmowania i ostrzegania Termin rozpoczęcia 2 listopada 2000 roku. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 roku.	153.700,-	70.7395	123,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy nr 2/B/Kamieniec z dnia 20.IX.2000r.Zadanie w przygotowaniu procedury przetargowej.	Odp. z Urzędu Giżycka Emilia
20.	Sprzęt dla systemu łączności Termin rozpoczęcia 2 listopada 2000 roku. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 roku.	125.000,-	70.7395	124,-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy nr 2/B/Kamieniec z dnia 2.IX.2000r.Zadanie w przygotowaniu procedury przetargowej.	Odp. z Urzędu Giżycka Emilia
21.	Wyposażenie dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w niezbędny sprzęt. Termin rozpoczęcia 2 listopada 2000 roku. Termin zakończenia 30 kwietnia 2001 roku.	93.800,-	70.7395	-	Zadanie współfinansowane przez Bank Światowy na podstawie umowy nr 2/B/Kamieniec z dnia 20.IX.2000r.Zadanie w przygotowaniu procedury przetargowej.	Odp. z Urzędu Emila Giżycka
22.	Wodociągowanie gminy-wieś Doboszowice Termin rozpoczęcia 1 czerwca 2000 roku Termin zakończenia 31 grudnia 2004 roku	1.500.000,-	70.7395	26.517,-	Zadanie w przygotowaniu dokumentacyjnym Zawarto umowę na wykonawstwo prac geodezyjnych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne we Wrocławiu na podstawie umowy nr ZT-1/23/2000 z dnia 28 lipca 2000 roku. Prace trwają.	Odp. z Urzędu Jan Zabawa
23.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Osiedla Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 1 września 1998 roku. Termin zakończenia 30 czerwca 2001 r.	920.987,-	74.7695	47.174,-	Przedmiotem robót jest wykonanie uzbrojenia terenu w sieć wodociagową, sieć kanalizacyjną, sieć kanalizacji deszczowej oraz przyłączy do budynków tzw. szwedzkich, wykonanie przykanalików i uzbrojenie działek handlowych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach na podstawie umowy nr 4/393/98 z dnia 16 lipca 1998 roku z późniejszymi zmianami. Zadanie w trakcie realizacji.	Odp. z Urzędu Jan Zabawa

24.	Roboty ziemne i drogowe na Osiedlu Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim. Termin rozpoczęcia 1 września 1998 roku. Termin zakończenia 30 czerwca 2001 roku.	1.719.963,-	74.7695	117.700,-	Przedmiotem robót jest wykonanie uzbrojenia terenu w zakresie budowy dróg osiedlowych, makroniwelacji terenu, zagęszczenie nasypów, mechaniczne odspojenie skał. Zadanie wykonuje Firma Budownictwa Ogólnego BRUGBET w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy nr 1/07/98 z dnia 16 lipca 1998 roku. Zadanie w trakcie realizacji.	Odp. z Urzędu Jan Zabawa
-----	--	-------------	---------	-----------	--	-----------------------------

Sporządził:

Jerzy Bielas- Koordynator – Inspektor ds. zamówień publicznych
 I nadzoru budowlanego Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim
 Kamieniec Ząbkowicki, dnia 31 grudnia 2000 roku