

## INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2000 ROKU NA INWESTYCJE

Lp	Zadanie	Środki z B.O w zł	Plan na 2000 r w zł	Przekazane środki	Wykonanie Finansowe na 31.12.2000r.	Wykonanie rzeczowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zbrojenie terenu Os. Waryńskiego (droga- ul. Witosa)	82.531,73	50.000	14.000,00	96.300,00	Wykonano cały zakres prac	Pozostało rozliczenie finansowe
2	Rozbudowa wysypiska nieczystości stałych	32.915,11	30.000	15.330,00	48.244,30	Wykonanie rowu stokowego, zainstalowanie piezometrów, wykonanie badań laboratoryjnych i dokumentacji wynikowej	Zadanie zakończone
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne	23.452,44			23.452,44	Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej rejon ul. Świdnicka- Obozowa oraz ul. Kołowa	Zadanie zakończone
4	Budowa drogi ul. Parkowa i Kwiatowa	9.463,29	223.300	216.316,87	225.780,16	Wykonano cały zakres prac	Zadanie zakończone
5	Budowa dróg transportu rolnego ul. Zagórze	25.535,74			25.535,74	Sfinansowano końcową zapłatę wykonawcy WPBDiM Wałbrzych, nadzór inwestorski	Zwrot pozostałych środków w wysokości 8.590 zł na dochody, Zadanie zakończone
6	Budowa dróg transportu rolnego ul. Reymonta i ul. Stara kolonia		149.700	114.960,00	84.230,42	W całości wykonano zakres prac na ul. Reymonta i 80% prac na ul. Stara Kolonia( pozostało wykonanie jednej warstwy skropienia asfaltem	Pozostało rozliczenie finansowe
7	Budowa infrastruktury technicznej kompleks nr 3 WSSE Inwest-Park ( ul. Mała Kolonia)	3009,18 + 53552,03 (należność r.1999- ZWIK)	2032,00	2.031,22	58.592,43	Wycena szkód i odszkodowania	Zwrot środków w wysokości 53.552,00 na dochody . Zadanie zakończone
8	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – wielorodzinne	10.000,00			10.000,00	-	Zwrot środków na dochody

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Debry	2357,48			2357,48	-	Zwrot środków na dochody
10	Budowa przyłącza gazowego ul. Kolejowa 15 i 18	30.000,00			30.000,00	Dokumentacja projektowa sieci gazowej wraz z przyłączami, wykonanie przyłącza przez Zakład Gazowniczy, zakup reduktora gazu	Zwrot środków w wysokości 2565,00 na dochody. <i>Zadanie zakończone</i>
11	Doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości 41 i 42	382,04			382,04	-	Zwrot środków na dochody
12	Zakup samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (współfinansowanie ze środków PFRON)	30.000,00	-		30.000,00	-	Zwrot środków na dochody
13	Roboty adaptacyjne budynku przy ul. Zaulek 7 na mieszkania		5242,00	5.241,85	5241,85	Wykonano 70% inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej z projektem pionów kanalizacyjnych i c.o.	
14	Zakup nieruchomości położonej przy ul. Wiejska 9		6000,00	6.000,00	6000,00	Zadanie zakończone – Akt notarialny nr 3586/2000	
15	Nabywanie od KS"Piast" nieruchomości gruntowych Sokolec oraz wyciągu narciarskiego – orczykowego		184.086,00	184.086,00	184.086,00	Zadanie zakończone – Akt notarialny nr 2000/2000 i umowa nr 2/2000	
16	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		20.000,00	20.000,00	6.075,00	Zakupiono zestaw komputerowy dla USC , drukarkę dla Wydziału Rozwoju Miasta i Finansów Gminnych oraz monitor dla Zespołu Radców Prawnych	
17	Budowa sieci gazowej etap III – ul. Kościelna-Kolejowa		100.000,00	13.500,00	13.031,00	Dokumentacja projektowa sieci i przyłączy gazowych w ul. Kościelnej. Wykonano budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do nr 24 ul. Kościelna .	Pozostało rozliczenie finansowe
18	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze		88.500,00	88.451,06	88.451,06	Wybudowano kolektor sanitarny w ul. Niepodległości – 151,3 m.; ul. Ogrodowa 71,4m.; ul. Graniczna 92,3 m. o średnicy $\phi$ 200	
19	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Drogosław		56.500,00	2.010,00	438,70	Obsługa geodezyjna- ul. Obozowa. Wykonano kolektor sanitarny ul. Świdnicka –Obozowa o długości 264,5m. o średnicy $\phi$ 200	Pozostało rozliczenie finansowe ( roboty niefakturowane)

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Przebudowa pokrycia dachowego Ratusza i roboty elewacyjne		8.500,00	8.500,00	8.479,00	Projekt budowlany kolorystyki i remontu elewacji Ratusza	
21	Budowa schodów i murów oporowych na terenie miasta		38.030,00	38.022,55	38.022,55	- przebudowa schodów oraz sanitariatu – skarpa ul. Kościelna-Fredry - przebudowa schodów ul. Piłsudskiego – Cicha - odbudowa muru oporowego ul. Boh. Getta 13 - ogrodzenie z elementów żelbetowych ul. Piłsudskiego	Zadanie zakończone
22	Budowa dróg leśnych, rowów odwadniających i pasów ochronnych		12.600,00	12.399,12	12.399,12	- budowa drogi spacerowo - transportowej o dł. 380 m. - wykonanie melioracji agrotechnicznych na powierzchni 2ha - pielęgnacja upraw leśnych i remont urządzeń leśnych	
23	Budowa małej architektury z elementami zieleni na terenie miasta		41.068,00	41.067,18	41.067,18	- budowa placu zabaw przy ul. Stara Droga 55 - montaż 5 szt. tablic do gry w koszykówkę na terenie miasta ul. Fredry, ul. Jasna, os. XXX-lecia i os. Waryńskiego - montaż 26 sztuk ławek wraz z renowacją pozostałych pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	
24	Budowa rowów i przepustów drogowych na terenie miasta		15.100,00	15.097,95	15.097,95	- budowa rurociągu ul. Jasna – długości 43 m. o średnicy $\phi$ 300 , ul. Zagórze 50 m. $\phi$ 200, ul. Świdnicka 18m. $\phi$ 200 - montaż 13 m. przepustów wodnych betonowych. oraz 8mb. korytek ściekowych ul. Krzywa - wykonanie rowów odwadniających o dł.258m. przy ul. Mostowej, Świdnickiej ,Orkana, - oczyszczenie rowów odwadniających - 750 mb.	
25	Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Niepodległości i budowa oświetlenia ulicznego ul. Cmentarna i ul. Radkowska		244.753,00	211.004,00	210.847,48	- wybudowano: - 20 punktów świetlnych na ul. Niepodległości, 14 punktów ul. Cmentarna i 9 punktów ul. Radkowska	Pozostało rozliczenie finansowe
26	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza		3.390,00	3.050,00	3.050,00	- dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego	
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda		2.000,00	2.000,00	2.000,00	- wykonano 3 punkty oświetlenia ulicznego ul. Fredry 53-57	

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa w Nowej Rudzie		70.000,00	67.700,00	67.679,05	- wybudowano sieć wodociągową $\phi$ 150 o dł.661 m	Zadanie zakończone
29	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi przy ul. Kwiatkowskiego 2		125.000,00	125.000,00	125.000,00	- zadanie zakończone – akt notarialny nr 4307/2000	
30	Zakup działki niezabudowanej położonej przy ul. Niepodległości Obr.5 AM 20 dz.nr 566/1		5.000,00	5.000,00	-	- brak zgody sądu na zawarcie umowy. - Umowa zostanie podpisana w I kwartale 2001 r.	
31	Budowa infrastruktury technicznej kompleks nr 6 WSSE Inwest-Park ( ul. Kłodzka, ul. Bożkowska, ul. Spacerowa, ul. Zagórze)	28.902,23			28.902,23	- Usługi geodezyjne – inwentaryzacja powykonawcza, usługi dotyczące wycinki drzew, nadzór autorski i inwestorski	Zwrot pozostałych środków w wysokości 7.935,00 zł na dochody. Zadanie zakończone
32	Zagospodarowanie Góry Wszystkich Świętych		28.683,00	21.614,74	17.367,98	- Sfinansowano wykonaną przez Biuro Urbanistyczne" ECOLAND" koncepcję zagospodarowania zespołu turystyczno-rekreacyjnego	
33	Likwidacja niskiej emisji – kotłownie: Rynek 11-16, ul.Kolejowa 15-18, ul.Kościelna 1,24,30, Rynek 1-8, ul.Piłsudskiego 4	33.855,22	477.759,00	37.789,66	71.637,72	- Sfinansowano opracowanie projektu budowlanego modernizacji kotłowni w budynku ul. Kościelna 24 i dla budynku MOK, koszty ogłoszenia przetargu , roboty budowlano montażowe związane z przebudową kotłowni z paliwa stałego na ekologiczne-gazowe przy ul. Rynek 16, ul. Kolejowa 15-18. Wykonano lecz nie sfinansowano roboty w kotłowniach ul.Kościelna 1 i 24 , Rynek 11 i 16, ul. Kolejowa 15-18 ze względu na brak środków z EKO-Funduszu.	Pozostało rozliczenie finansowe
34	Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda - Słupiec	1.441,94	1.813.857,00	1.810.882,95	1.808.949,31	Wykonanie konstrukcji hali basenowej wraz z elementami okładzinowymi. Roboty budowlane w niecce basenu oraz łącznik. Sfinansowano usługi geodezyjne, nadzór inwestor.	Pozostało rozliczenie finansowe

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	172.885,73	5.848.646,00	5.747.642,69	6.040.748,17	- Montaż maszyn i urządzeń na oczyszczalni, rozruch technologiczny, budowa kolektora Ścinawka Średnia-Włodowice, nadzór autorki i inwestorski, dokumentacja projektowa kanalizacji wsi Ścinawka Dolna, wyceny szkód i częściowa wypłata odszkodowań, odsetki od kredytów i pożyczek . Zakończono rozruch technologiczny i przekazano w użytkowanie na 1 rok - ZWiK	Pozostało rozliczenie finansowe
36	Roboty adaptacyjne budynku MBP przy ul.Boh.Getta 10	17.675,32	10.000,00	10.000,00	27.675,32	- Końcowa zapłata wykonanych robót w 1999 r. dotyczących izolacji pionowej wraz z drenażem i utwardzeniem nawierzchni zaplecza MBP, wykonanie krat okiennych	
37	MBP- zakup środków trwałych		5.000,00	5.000,00	5.000,00	- Zakupiono komputer	
38	Modernizacja stadionu przy ul.Sportowej		27.500,00	27.500,00	27.500,00	- Budowa ogrodzenia stadionu sportowego z elementów betonowych – prefabrykowanych, budowa zadaszenia trybuny, zakup siedzisk, odnowienie pomieszczeń socjalnych w domku klubowym.	
39	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	79.455,23	204.000,00	204.000,00	277.673,00	W budynku B Szkoły Podstawowej nr 2 wykonano: - Prace przygotowawcze dla III kondygnacji i zadaszenie budynku, wzmocnienie ścian budynku, instalację wodno-kanalizacyjną , c.o w sanitariatach I piętro, prace budowlane na klatce schodowej – parter, I i II piętro , wstawienie okien , malowanie sali gimnastycznej, wykonanie elewacji starej i nowej części budynku, wymiana przyłącza elektrycznego do budynku, materiały budowlane, usługi geodezyjne i nadzór budowlany.	
40	Odbudowa i modernizacja budynku przy ul.Przechodniej nr 3	24.306,02	300.000,00	250.000,00	258.528,06	- Wykonanie kominów, zabezpieczenie otworów okiennych, roboty rozbiórkowe, wymiana stropu I kondygnacja, roboty strop I piętro, roboty pokrywcze, remont klatki schodowej.	
41	ZGKiM – zakup komputerów z oprogramowaniem	87.261,00	20.000,00		59.309,48	- Zakupiono ciągnik gąsienicowy, frezarkę dolnowrzecionową, kserokopiarkę, 5 komputerów, 4 drukarki, programy komputerowe.	
<b>O g ó ł e m:</b>		<b>695.429,70</b>	<b>10.216.246,00</b>	<b>9.325.197,84</b>	<b>10.085.132,22</b>		