

INFORMACJA OPISOWA W SPRAWIE WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE W 2000R.
W ZAKRESIE INWESTYCJI.

W 2000 r. poniesiono nakłady na następujące zadania z zakresu inwestycji gminnych:

I. Inwestycje kontynuowane:

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane nakłady w 2000 r.	Poniesione nakłady w 2000 r.	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7
	<u>I. Inwestycje kontynuowane</u> (nazwa zadania)					
1	Kanalizacja BIELANY	70	7395	1.000.000,-	988.528,63	Sieć kanalizacji: rurociągi grawitacyjne – 3200 mb. rurociągi tłoczne – 450 mb, przepompownie – PG3 – zakończona; PPIB – zakończona. Odbudowa nawierzchni ulic – 440 m ² . Nadzór inwestorski.
2	Budowa Głównego Punktu Zasilania - stacja energetyczna			570.502	570.502	Zakończono budowę. Z dniem 15.12.1999 r. przystąpiono do rozruchu. Z dniem 31 maja 2000 r. przekazano obiekt notarialnie dla ZEW S.A.
3	Prace budowlane na ogródkach działkowych "Bielany"	7		100.000,-	15.040,-	Nie prowadzono robót budowlanych. Wykonano dokumentację techniczną na dom działkowca i uzyskano pozwolenie na budowę.
4	Kanalizacja Kobierzyce			1.920.000,-	1.872.738,98	Kanalizacja grawitacyjna – 4.450 mb. Zasilanie PPI Wymiana gruntu na 70% długości rurociągów. Odbudowa nawierzchni ulic, placów i chodników. Roboty dodatkowe w granicach 20% ogólnej wartości inwestycji. Nadzór inwestorski i autorski.
5	Rozbudowa sieci gazociągowej w gminie			80.000,-	67.984,89	P.T. i pozwolenie na budowę ul. Zielona w Tyńcu Małym. Końcowy rachunek za Domasław, nadzór na Domasławiu.
6	Rozbudowa i remont szkół podstawowych .	79	7911	200.000,-	50.485,48	Remont szkoły w Tyńcu Małym. Nadzór inwestorski.
7	Budowa SUW w Biskupicach Podgórnym	70		-	-	-
8	Dokończenie oczyszczalni w Pustkowie Żurawskim i w Wysokiej.	70	7395	100.000,-	96.568,75	Wymiana rurociągów grawitacyjnych dł. 100 mb na oczyszczalni w Wysokiej.

II. Inwestycje rozpoczynane:

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane nakłady W 2000 r.	Poniesione nakłady w 2000 r.	Rzeczowy zakres robót
1	2	3	4		5	
	II. Inwestycje rozpoczynane w 1999r. (nazwa zadania)					
1.	Budowa dróg	50		500.000,-	482.036,51	Ul. Słoneczna i Kwiatowa oraz plac przy restauracji w Bielanych. Ulice szutrowe w Bielanych i Tyńcu Małym, drogi szutrowe autobusów szkolnych. Utrwalenie emulsją drogi Solna – Wierzbice. Wykonanie drogi dojazdowej w Wysokiej. Nadzór inwestorski.
2.	Budowa przystanków			100.000,-	26.091,61	Przystanki w Małuszowie oraz w Biskupicach
3.	Rozbudowa wodociągów	70	7395	300.000,-	205.943,57	Sieć wodociągowa w Bielanych i Kobierzycach o łącznej długości – 2.570 mb. Nadzór inwestorski. Odbudowa nawierzchni.
4.	Budowa wysypiska śmieci	70		100.000,-	11.600,-	Koszty utrzymania.
5.	Budowa oświetlenia ulicznego			100.000,-	47.893,16	Uzupełnienie pojedynczych lamp na terenie całej gminy – szt. 27 w grudniu 1999 r. Nadzór inwestorski. Koszty wyłączeń.
6.	Planowanie przestrzenne	74	7552	892.400,-	859.950,42	Podkłady geodezyjne, rachunki końcowe za plany miejscowe: Wierzbice, Cieszyce, Pustków Wilczk. Wysoka, północna część Bielanych. Badania geologiczne. Opinie o skutkach uchwalenia planów. Strategia Gminy.
7.	Zakup gruntów	74	7552	300.000,-	129.623,85	Zakup działki pod przystanek w Nowinach oraz spłata rat za działki 284/75 i 284/85 w Bielanych.
8.	Zakupy komputerów i samochodu służbowego	91		50.000,-	15.767,29	Modernizacja oraz zakup sprzętu komputerowego dla urzędu – 10 UPS-ów; 3 drukarki atramentowe ; 1 drukarka laserowa.
9.	Budowa linii kablowej 20 kV Bielany - Wierzbice	70	7395	2.500.000,-	0	Nie poniesiono nakładów.
10.	Budowa Ośrodka Zdrowia /projekt/ = wyburzenie oraz zakup sprzętu medycznego	85	8513	0	0	Nie prowadzono robót.
11.	Cmentarze w Kobierzycach i Tyńcu n.Sl.	74	7695	100.000,-	0	Nie prowadzono robót.
12.	Budowa wodociągu z Wrocławia do Bielanych Wrocławskich	70	7395	100.000,-	0	Nie prowadzono robót.
13.	Osuszenie archiwum Urzędu Gminy	91	9146	0	0	Nie prowadzono robót.
14.	Budowa kolektora : Ślęza -Karmelkowa-Czekoladowa	70	7395	37.098,-	0	Nie prowadzono robót.
	RAZEM I i II			9.050.000,-	5.307.006,65	

W. K. J.