

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH

ZA 2000 ROK

Lp	Nazwa zadania	Dz	Rozdz. /§	Plan na 30.09.2000	Zmiana w IV kw.	Plan na 31.12. 2000	Wykonanie za 2000r.	Wyk. rzecz%	Wyk. fin %
1.	Budowa ulic osiedl. na Os. Młodych III	50	5613/ 72	27.000	- 14.160	12.840	12.840	100	100
2.	Bud drogi do WSSE od ul.Brzegowej	50	5613/72	182.000	-----	182.000	97.380	54	54
3.	Budowa placów zabaw	50	5613/72	120.000	- 4.600	115.400	115.335	100	100
4.	Prace projektowe	50	5613/72	160.000	-----	160.000	103.467	100	65
5.	Modern. Oświetlenia ulicznego	70	7262/72	408.094	+ 8.500	416.594	414.218	100	99
6.	Rozwiązanie kan.sanit. w obrębie ul.Wojska Pol	70	7395/72	850.000	- 8.500 - 350.000	491.500	481.945	100	98
7.	Remont Ratusza	70	7395/72	178.000	-55.000	123.000	122.899	100	100
8.	Remont szaletu	70	7395/72	70.000	-----	70.000	69.847	100	100
9.	TBS-udział miasta-bud. Bud. na Os.Różanym	74	7695/73	540.177	-----	540.177	540.177	100	100
10	Rewaloryzacja zabytk. elementów i obiektów	74	7695/72	150.000	- 15.700	134.300	134.289	100	100
11	Bud. Szkoły Gimnazjalnej	79	7912/72	1.320.767	+ 28.500	1.349.267	1.349.267	100	100
12	Modernizacja kotłowni PP2,6	79	8211/72	100.000	- 28.500 - 42.000	29.500	17.490	100	59
13	Remont kotł. Zakładu Baln. Osir ul.Sienkiew.	87	8711/72	300.000	-----	300.000	299.473	100	100
14	Kan Sanit.Prusa i Żerom	70	7395/72	107.588	-----	107.588	107.587	100	100
15	Budowa sieci energ. Os.Młodych III	74	7695/72	44.376	-----	44.376	44.375	100	100
16	Zagosp terenu Sz. Gimn	50	5613/72	250.000	- 90.000	160.000	155.414	100	97
17	Zagosp. Terenu po Zielonym Targu	50	5613/72	25.000	- 21.950	3.050	3.050	100	100
18	Wyk. Małej arch.na terenach osiedli	50	5613/72	130.000	-----	130.000	112.813	100	87
19	Mała arch.+ kan Os. Kolorowe	50	5613/72	90.000	- 11.140	78.860	78.854	100	100
20	Zakupy inwest: ZBM płoświat, UM,DOK			268.561	-----	268.561	262.615	98	98
21	Adaptacja pom. W części hali na salę konf-gastr OSIR	87	8711/72	103.000	-----	103.000	103.000	100	100
22	Wykup działek gruntu	74	7552/72	140.000	-----	140.000	135.120	97	97
23	Modern. Drogi 384 Bielawa-Dzierżoniów	50	5613/72	250.000	- 250.000	0	0	0	0
24	Remont w Szkole Podstawowej nr 9	79	7911/72	-----	+ 42.000	42.000	41.121	100	100
	RAZEM			9.814.563	- 812.550	5.002.013	4.802.576		96