

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Strzelin za okres
od 01.01.2000r do 31.12.2000r**

1.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Uzyskane środki finansowe z budżetu Gminy Strzelin	Wydatkowane środki finansowe	Pozostałe środki finansowe	Uwagi
	2	3	4	5	6	7
	TRANSPORT	50 5613	550.000,-	449.024,-	100.976,-	6 ZADAŃ
	MODERNIZACJA UL.KOŚCIUSZKI W STRZELINIE	50 5613	324.188,-	258.556,-	65.632,-	OPRACOWANO DOKUMENTACJĘ TECHNICZNA ; TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE I ETAPU
	MODERNIZACJA UL.JANA PAWŁA II W STRZELINIE	50 5613	35.366,-	22,-	35.344,-	OPRACOWANO DOKUMENTACJĘ TECHNICZNA
	ZAKUP i MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	50 5613	22.864,-	22.864,-	0,-	ZAKUPIONO I ZAMONTOWANO 3 WIATY PRZYSTANKOWE W MIEJSCOWOŚCIACH: PŁAWNA, TRZEŚNIA, KUROPATNIK. WYKONANO RÓWNIEŻ ZATOKĘ AUTOBUSOWĄ W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKA ŚLĄSKA
	PRZEBUDOWA MOSTU PRZY PLACU POKOJU W STRZELINIE	50 5613	64.241,-	64.241,-	0,-	ZADANIE ZAKOŃCZONO I PRZEKAZANO DO UŻYTKU
	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA – PLAC 1 MAJA W STRZELINIE	50 5613	8.000,-	8.000,-	0,-	OPRACOWANO WIELOWARIANTOWĄ KONCEPCJĘ

1	2	3	4	5	6	7
6.	REMONT DROGI GMINNEJ W GĘSIŃCU”(PIEKŁO)”	50 5613	95.362,-	95.362,-	0,-	ZADANIE ZAKOŃCZONO I PRZEKAZANO DO UŻYTKU
II.	GOSPODARKA KOMUNALNA	70 7395	1.929.371,- w tym 36.808 środki pozostałe z 1999r	1.868.300,-	61.071,-	6 ZADAŃ
7.	WODOCIĄG KARSZÓWEK – ŻELEŹNIK	70 7395	15.752,-	15.752,-	0,-	OPRACOWANO DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ, ZWIĘKSZENIE SIĘCI W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH WYKONAŁ SIĘĆ WODOCIĄGOWĄ ZADANIE ZAKOŃCZONO.
8.	ZWODOCIĄGOWANIE POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY STRZELIN, w tym: SUW Dankowice Wodociąg Strzelin – Strzegów Wodociąg Dankowice - Kazanów	70 7395	1.825.079,- w tym: 200.000,- dotacja z Urzędu Woj. we Wrocławiu (budżet państwa)	1.790.953,-	34.126,-	OPRACOWANO PROJEKTY BUDOWLANO- WYKONAWCZE SUW DANKOWICE, WODOCIĄGU STRZELIN-STRZEGÓW, WODOCIĄGU DANKOWICE-KAZANÓW. TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SUW DANKOWICE. UMOWNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT- KWIECIEŃ 2001R
9.	SKANALIZOWANIE GMINY STRZELIN	70 7395	15.185,-	15.185,-	0,-	OPLĄCONO OPRACOWANĄ WCZEŚNIEJ KONCEPCJĘ SKANALIZOWANIA GMINY STRZELIN. PRZEPROWADZONO ROZPOZNANIE MOŻLIWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
10.	MONTAŻ INSTALACJI DO CHEMICZNEGO STRĄCANIA FOSFORU NA OBIEKCIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA STRZELINA	70 7395	31.205,-	4.260,-	26.945,-	ZADANIE ZAKOŃCZONO I PRZEKAZANO DO UŻYTKU.

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	172.885,73	5.848.646,00	5.747.642,69	6.040.748,17	- Montaż maszyn i urządzeń na oczyszczalni, rozruch technologiczny, budowa kolektora Ścinawka Średnia-Włodowice, nadzór autorki i inwestorski, dokumentacja projektowa kanalizacji wsi Ścinawka Dolna, wyceny szkód i częściowa wypłata odszkodowań, odsetki od kredytów i pożyczek . Zakończono rozruch technologiczny i przekazano w użytkowanie na 1 rok - ZWiK	Pozostało rozliczenie finansowe
36	Roboty adaptacyjne budynku MBP przy ul.Boh.Getta 10	17.675,32	10.000,00	10.000,00	27.675,32	- Końcowa zapłata wykonanych robót w 1999 r. dotyczących izolacji pionowej wraz z drenażem i utwardzeniem nawierzchni zaplecza MBP, wykonanie krat okiennych	
37	MBP- zakup środków trwałych		5.000,00	5.000,00	5.000,00	- Zakupiono komputer	
38	Modernizacja stadionu przy ul.Sportowej		27.500,00	27.500,00	27.500,00	- Budowa ogrodzenia stadionu sportowego z elementów betonowych – prefabrykowanych, budowa zadaszenia trybuny, zakup siedzisk, odnowienie pomieszczeń socjalnych w domku klubowym.	
39	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	79.455,23	204.000,00	204.000,00	277.673,00	W budynku B Szkoły Podstawowej nr 2 wykonano: - Prace przygotowawcze dla III kondygnacji i zadaszenie budynku, wzmocnienie ścian budynku, instalację wodno-kanalizacyjną , c.o w sanitariatach I piętro, prace budowlane na klatce schodowej – parter, I i II piętro , wstawienie okien , malowanie sali gimnastycznej, wykonanie elewacji starej i nowej części budynku, wymiana przyłącza elektrycznego do budynku, materiały budowlane, usługi geodezyjne i nadzór budowlany.	
40	Odbudowa i modernizacja budynku przy ul.Przechodniej nr 3	24.306,02	300.000,00	250.000,00	258.528,06	- Wykonanie kominów, zabezpieczenie otworów okiennych, roboty rozbiórkowe, wymiana stropu I kondygnacja, roboty strop I piętro, roboty pokrywowe, remont klatki schodowej.	
41	ZGKiM – zakup komputerów z oprogramowaniem	87.261,00	20.000,00		59.309,48	- Zakupiono ciągnik gąsienicowy, frezarkę dolnowrzecionową, kserokopiarkę, 5 komputerów, 4 drukarki, programy komputerowe.	
O g ó ł e m:		695.429,70	10.216.246,00	9.325.197,84	10.085.132,22		

1	2	3	4	5	6	7
IV.	OŚWIATA	79	1.678.320,- w tym: 146.500,- – GFOŚ i GW 92.793,- – środki poz. z 1999r	1.573.655,-	104.665,-	- BUDŻET GMINY - GFOŚ i GW - 7 ZADAŃ
16.	BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STRZELINIE	79 7911	110.321,- w tym 100.000,- dotacja Kuratorium Oświaty we Wrocławiu	109.016,-	1.305,-	OPRACOWANO DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ. PRZEWIDYWANE ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH II KW. 2001R
17.	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W SZKOŁACH GMINNYCH, W TYM: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	79 7911	420.000,- w tym : 146.500,- GFOŚ i GW	334.241,- 233.870,- 100.371,-	85.759,-	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 – ZADANIE ZAKOŃCZONO I PRZEKAZANO DO UŻYTKU. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – ZADANIE ZAKOŃCZONO I PRZEKAZANO DO UŻYTKU.
18.	KOMPUTERYZACJA SZKÓŁ GMINNYCH (SPRZĘT + OPROGRAMOWANIE)	79 7911	12.027,-	12.027,-	0,-	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA SZKÓŁ W BIAŁYM KOŚCIELE I NIESZKOWICACH
19.	KOMUTERYZACJA ZESPOŁU OŚWIATY GMINNEJ W STRZELINIE	79 7961	10.000,-	10.000,-	0,-	ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7
20.	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH I TECHNICZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W STRZELINIE	79 7911	1.110.371,- 87.192 – środki pozostałe z 1999r	1.098.352,-	12.019,-	ZADANIE ZAKOŃCZONO I PRZEKAZANO DO UŻYTKU.
21.	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 W STRZELINIE	79 7911	10.000,- dotacja Kuratorium Oświaty we Wrocławiu	10.000,-	0,-	REMONT POSADZKI W SALI GIMNASTYCZNEJ. ZADANIE ZAKOŃCZONO.
22.	SZKOŁA PODSTAWOWA W KUROPATNIKU		5.601- środki pozostałe z 1999r	19,-	5.582,-	OPŁACONO NADZÓR INWESTORSKI NA ZADANIU (OSTATECZNE ROZLICZENIE)
V.	KULTURA	83 8322	10.440,-	10.440,-	0,-	I ZADANIE
23.	KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W STRZELINIE (SPRZĘT + OPROGRAMOWANIE)	83 8322	10.440,-	10.440,-	0,-	ZAKUPY INWESTYCYJNE
VI.	OCHRONA ZDROWIA	85 8536	33.294,-	0,-	33.294,-	I ZADANIE
24.	ZAKUP APARATÓW ELEKTROCHIRURGICZNYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM	85 8536	33.294,-	0,-	33.294,-	ZAKUPIONO 2 APARATY ELEKTROCHIRURGICZNE WRAZ Z OSPRZĘTEM. PRZEKAZANE ZOSTAŁY DO SZPITALA POWIATOWEGO W STRZELINIE.
VII.	OPIEKA SPOŁECZNA	86 8615	18.801,-	18.801,-	0,-	I ZADANIE
25.	KOMPUTERYZACJA GOPS W STRZELINIE	86 8615	18.801,-	18.801,-	0,-	ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7
VIII.	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	91 9146	36.566,- w tym 7.873,- środki pozostale z 1999r	36.566,-	0,-	I ZADANIE
26.	KOMPUTERYZACJA UMiG W STRZELINIE (SPRZĘT + OPROGRAMOWANIE)	91 9146	36.566,- w tym 7.873 środki pozostale z 1999r	36.566,-	0,-	ZAKUPY INWESTYCYJNE
	OGÓŁEM INWESTYCJE	X	4.625.464,- w tym: 4.031.323,- budżet Gminy 200.000,- budżet państwa 110.000,- dotacja z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 146.500,- GFOŚ i GW 137.641,- środki poz. z 1999r	4.325.435,-	300.029,-	26 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH