

Opis zadań inwestycyjnych realizowanych w 2000 r. na terenie gminy Wisznia Mała .

1.Rozbudowa ujęć dla wodociągu Grupowego „Wisznia Mała”- dział 70

Zadanie własne gminy ,które dotyczy zapewnienia dostawy wody pitnej dla wszystkich odbiorców z wodociągu Grupowego Wisznia Mała. W ostatnich latach we wsiach zasilanych z tego wodociągu nastąpił dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne co spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na wodę do celów budowlanych i spożywczych. W związku z tym konieczna jest rozbudowa ujęć i modernizacja hydroforni we wsi Wysoki Kościół . Cała inwestycja planowana jest do realizacji w okresie 4 lat tj. 1999 r. – 2003.

W roku 2000 zostały wykonane 2 otwory eksploatacyjne w obrębie wsi Wysoki Kościół na działce nr 115/9.

- 1) Otwór (studnia) Nr – S – 1 o głębokości 97,0 m i wydajności 9,0 m³ /h
- 2) otwór (studnia) Nr – S – 2 o głębokości 103,0 m i wydajności 19,5 m³/h

Zasoby eksploatacyjne dla nowo odwierconego ujęcia wynoszą 28,5 m³/h. Studnie te mogą pracować jednocześnie.

Po uzbrojeniu studni i oddaniu do eksploatacji całe ujęcie dla wodociągu Grupowego Wisznia Mała będzie mogło wyprodukować ok.110 m³ /h.

Termin realizacji odwiertów :

- 1) rozpoczęcie prac - 14. 03.2000 r.
- 2) zakończenie - 31.08.2000 r.

Do dnia 31.12.2000 r. na w/w zadanie poniesiono nakłady w wysokości 252 772,0zł z tego w 2000 r. **76 963,0 zł** i są to środki własne gminy.

Wykonawcą robót był Zakład Projektowania i Realizacji Prac Hydrologicznych AQVA z siedzibą we Wrocławiu i został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

2.Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej wieś Wisznia Mała - dział 70

Zadanie własne gminy, które polegało na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych na rury PCV i podłączenie do przebudowanej sieci 5 odbiorców. Dokonano modernizacji sieci magistralnej na dł. 192,8 mb oraz sieci rozdzielczej – 12,4 mb , która wchodzi w skład wodociągu Grupowego Wisznia Mała.

Łączna długość sieci wynosi 205,2 mb, długość przyłączy 114,1mb w ilości 5 szt.

Wykonawcą robót był Zakład Usług Różnych „Horodecki” z siedzibą w Szczepanowie przy ul. Ogrodowej 4 i został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin realizacji :

- 1) rozpoczęcie prac – 20.12.1999 r.
- 2) zakończenie - 30.08.2000 r.

Poniesione nakłady w 2000 r. wynoszą **59 023,0 zł** i są to środki własne gminy.

Zadanie zostało zakończone a sieć oddana do eksploatacji dnia 14.09.2000 r.

3. Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Pocztowej we wsi Wisznia Mała „dział 70”

Zadanie własne gminy, które polegało na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla odbiorców z ulicy Pocztowej. Do tej pory korzystali oni z wody pitnej dostarczanej przez wodociąg należący do Wrocławskich Zakładów Drobiarskich we Wrocławiu.

Zadanie obejmowało wykonanie 355 mb sieci rozdzielczej oraz 164 mb przyłączy wodociągowych w ilości 10 sztuk.

Wykonany odcinek sieci rozdzielczej został wpięty do sieci rozdzielczej wsi Wisznia Mała wchodzącej w skład Wodociągu Grupowego Wisznia Mała.

Wykonawcą zadania było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne z siedzibą w Żmigrodzie przy ul. Poznańskiej 8 i zostało wybrane w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin realizacji inwestycji :

- 1) rozpoczęcie prac 23.12.1999 r.
- 2) zakończenie 15.05.2000 r.

Poniesione nakłady w 2000 r. wynoszą 32 998,00 zł i są to środki własne gminy.

Zadanie zostało zakończone a sieć oddana do eksploatacji.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie – dział 70

Zadanie własne gminy, które obejmowało budowę 3583 mb kolektorów sanitarnych grawitacyjnych, 1264 mb kolektora tłoczego, 120 szt. przykanalików o łącznej długości 1602 mb oraz pompowni ścieków o pojemności 2000 l; wydajność $Q = 8 \text{ dm}^3/\text{s}$.

Obecnie została skanalizowana cała miejscowość Strzeszów a ścieki doprowadzane są do wybudowanej w 1998 r. w obrębie tej wsi gminnej oczyszczalni ścieków.

Wykonawcą zadania było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, 55-055 Żmigród, ul. Poznańska 8 wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Terminy realizacji :

- 1) rozpoczęcie zadania 08.07.1999 r.
- 2) zakończenie zadania 30.11.2000 r.

Wartość kosztorysowa całego zadania wyniosła 1 151 418 zł, z tego roboty budowlane 993 799,0 zł, a pozostała kwota 157 619,0 zł obejmuje koszt opracowania projektu, nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz koszt obsługi pożyczki zaciągniętej w 1999 r. w wysokości 200 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 2000 r. na zadanie to poniesiono nakłady w wysokości 379 019,0 zł z tego :

- 195 917,0 zł środki własne gminy,
- 100 000,0 zł dotacja budżetu państwa (Wydział Infrastruktury Integracji Europejskiej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- 83 102,0 zł środki mieszkańców wsi Strzeszów.

Na 2001 r. pozostało zobowiązanie w wysokości 189 201 zł oraz koszty obsługi w/w pożyczki, razem 195 000 zł.

5. Budowa kanalizacji w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej I etap – dział 70

Inwestycja ta jest wieloletnim zadaniem własnym gminy, docelowo obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej.

W ramach etapu I będzie realizowany następujący zakres :

- 1) jedna pompownia,
- 2) rurociągi grawitacyjne $\varnothing 200$ o długości – 2100 mb,
- 3) rurociągi tłoczne $\varnothing 110$ o długości – 630 mb,

W/w zakres obejmuje ulice Strzeszowską, Stawową, Sportową, część Wrocławskiej w Wiszni Małej.

Ścieki z kanalizacji będą skierowane na gminną oczyszczalnię ścieków.

W 2000 r. przeprowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej, aby zabezpieczyć odbiór ścieków z każdej nowopowstałej nieruchomości, na obszarze przewidzianym do realizacji.

Poniesione w 2000 r. nakłady wynoszą **190 zł** i są to środki własne gminy.

6. Budowa zbiorników na ścieki w Ozorowicach i Pierwoszowie – dział 70

Zadanie to obejmuje budowę szczelnych zbiorników na ścieki przy komunalnych budynkach w Ozorowicach oraz w Pierwoszowie. Usługę wykonano na podstawie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawcą zadania był Pan Krzysztof Łaba, Szymanów, ul. Mostowa 5, 51-180 Wrocław. Poniesione nakłady w 2000 r. wynoszą **5 680,00 zł** i są to środki własne gminy.

7. Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Mienicach – dział 70

Zadanie własne gminy obejmujące budowę wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Mienice na terenie będącym własnością gminy.

Wysypisko będzie przyjmowało odpady komunalne z terenu gminy Wisznia Mała i będzie składać się z następujących elementów:

- 1) kwatery na odpady komunalne o pow. 6840 m² i pojemności 37 732 m³, uszczelnionej bentonitową i folią PEHD.
- 1) stawu odcieków, o pow. 1404 m² i poj. 1660 m³,
- 2) drenażu odcieków w dnie kwatery,
- 3) zaplecza wysypiska (budynku socjalnego dla stałej obsługi wysypiska, wagi samochodowej, magazynu sprzętu drobnego, wiaty na sprzęt ugniatający, magazynu paliw, oraz boksów na wysegregowane odpady),
- 4) studni odgazowujących,
- 5) ogrodzenia, dróg wewnętrznych.

Pojemność kwatery wysypiska przewiduje się na około 10 lat eksploatacji.

Do tej pory opracowano dokumentację projektową wysypiska oraz wykonano zasilanie obiektu w wodę i energię elektryczną. Wykonawcą wodociągu zasilającego wysypisko był wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Usług Różnych „Horodecki” Szczepanów. Wykonawcą zasilania energetycznego był Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych Andrzej Brewka wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Terminy realizacji zadania:

- 1) rozpoczęcie - 1999 r.
- 2) zakończenie – 2002 r.

Poniesione nakłady na w/w zadanie od początku realizacji wynoszą 328 770 zł i są to środki własne gminy. W 2000 r. poniesiono nakłady w wysokości **212 992,0 zł**.

8. Budowa drogi dojazdowej do rozłogu gruntów rolnych oraz do wysypiska w Mienicach – dział 50.

Zdanie własne gminy.

Obejmowało budowę drogi dojazdowej do rozłogu gruntów rolnych oraz do wysypiska stałych odpadów komunalnych w Mienicach.

Parametry drogi:

- 1) szerokość 3 mb,
- 2) długość 1200 mb,

Konstrukcja drogi :

- | | |
|---|---------|
| 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | H=20 cm |
| 4) podbudowa z piasku stabilizowanego cementem | H=25 cm |
| 5) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego | H= 4 cm |
| 6) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego | H= 4 cm |

Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze negocjacji z zachowaniem konkurencji i jest to firma Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki „TAN” S.A. ,51-117 Wrocław, ul. Irysowa 31 .

Wartość zadania wyniosła 490 754,00 zł .

Poniesione nakłady w 2000 r. wynoszą **93 954,00 zł** , z tego :

- 85 440,00 zł - dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,
- 8 514,00 zł – środki własne gminy.

Termin realizacji :

rozpoczęcie - 30.08.2000 r.

zakończenie - 15.11.2000 r.

Na 2001 r. pozostały zobowiązania w wysokości **396 776,00 zł** .

9. Budowa drogi w Szymanowie – dział 50

Zadanie własne gminy, które obejmuje budowę 650 mb drogi dojazdowej do rozłogu gruntów rolnych w Szymanowie. Droga ta stanowi również drogę ewakuacyjną i transportową w czasie zagrożenia powodzią osiedla domów jednorodzinnych w Szymanowie – ul. Łąkowa oraz w Psarach ulice Kasztanowa , Łąkowa i Nowa.

Konstrukcja drogi :

- szerokość 10 mb ,
- długość 650 mb,
- podbudowa z tłucznia o grubości 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm
- geowłóknina.

Aby uzyskać normatywną szerokość drogi zaistniała konieczność wykupu terenów przyległych do istniejącej drogi gminnej na szerokości 5 m.

Budowę drogi planuje się na lata 2001 – 2002 r.

W 2000 r. poniesiono nakłady na w/w zadanie w wysokości **41 607,00 zł** ze środków własnych i są to koszty wykupu gruntu .

10. Droga w Malinie – 50

Zadanie to obejmuje zakup gruntu pod drogę w Malinie (uregulowanie stanu władania) i poniesiono na nie nakłady w wysokości **3 790,0 zł** i są to środki własne gminy .

11. Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie – 79 .

Zadanie własne gminy.

Obejmuje budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie o następujących parametrach :

Szkoła Podstawowa

Powierzchnia całkowita - 1018 m²

Kubatura obiektu - 3055 m³

Ilość klas lekcyjnych - 11

Gimnazjum

Powierzchnia całkowita - 994 m²

Kubatura obiektu - 2982 m³

Ilość klas lekcyjnych	-	11
<u>Obiekty towarzyszące</u>		
Zespół żywieniowy	-	154 m ²
Zespół sportowy	-	661 m ²
Zespół administracyjny	-	306 m ²
Zespół techniczny	-	290 m ²

W 1998 roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę projektu Pracownię Projektową Architektury „ARAKO” Wrocław ,ul. Pocztowa 17/19 .

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 180 648,00 zł.

W grudniu 1999 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę budowy szkoły podstawowej i gimnazjum i jest nim – *Korporacja Budownictwa Przemysłowego „Janusz Polewczyk ” Sp. z o.o., 52-416 Wrocław, ul. Ludwika Solskiego 44.*

Koszt realizacji obiektu wynikający z umowy z wykonawcą wynosi brutto 6 265 361,00 zł .

Całkowity koszt inwestycji wynosi – 8 183 999,00 zł .

W 2000 r. poniesiono nakłady w wysokości **2 489 519,00 zł** i są to środki własne gminy .

Termin realizacji budowy :

- 1) rozpoczęcie – styczeń 2000 r.
- 2) zakończenie 30.06.2003 r.

12. Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szewcach – dział 79

Zdanie własne gminy.

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność dostosowania istniejącej bazy szkolnej na terenie gminy Wisznia Mała do wymogów dydaktycznych , jakie są stawiane przed szkołami podstawowymi i gimnazjami .

W Szewcach zlokalizowano w ramach istniejącej sieci szkół Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum. Obecnie istniejący budynek dydaktyczny w Szewcach nie spełnia wymogów związanych z założeniami programowymi, dlatego też przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej celem rozbudowy obiektu.

Wykonawca dokumentacji został wyłoniony w drodze przetargu dwustopniowego i jest nim *Ekolog-System Sp.z o.o. Oddział Wrocław, 55-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 30.*

Termin realizacji dokumentacji projektowej :

- 1) rozpoczęcie - 24.07.2000 r.
- 2) zakończenie - 30.07.2001 r.

Planowany termin wykonania robót budowlanych - 2001-2003 r.

Koszt dokumentacji projektowej – 142 514,00 zł.

Poniesione nakłady w 2000 r. wynoszą **46 847,00 zł** i są to środki własne gminy.

13.Modernizacja Szkoły Podstawowej w Psarach – dział 79

Zadanie własne gminy.

Obejmujące dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymogów sanitarnych i dydaktycznych.

W pierwszym etapie w ramach modernizacji została wykonana adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnię oraz budowa nowych sanitariatów z podziałem na chłopięce i dziewczęce oraz węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych.

Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i jest nim *Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Instalacyjnych s.c. M.Kozioł i Z.Kozakiewicz z siedzibą w Żórawinie ul. Wrocławska 12.*

Wartość zadania wynosi 178 500,00 zł.

Planowany termin wykonania

1) rozpoczęcie - 30.10.2000 r.

2) zakończenie - 31.01.2001 r.

Poniesione w 2000 r. nakłady wynoszą **100 000,00zł** i jest to dotacja Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

14.Doposażenie Gimnazjum w Szewcach – dział 79

Zadanie własne gminy.

W ramach tego zadania została przygotowana Sala komputerowa Gimnazjum Publicznego w Szewcach oraz w jej Filii w Wiszni Małej poprzez wykonanie prac elektrycznych, malarskich, zabezpieczeniowych przed włamaniem tj. montaż drzwi antywłamaniowych, krat okiennych. Również w ramach w/w zadania zostały zakupione w drodze przetargu nieograniczonego meble do Gimnazjum w Szewcach.

Poniesiono w 2000 r. nakłady w wysokości **40 000,00 zł** i jest to dotacja Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

15.Doposażenie Gminnego Przedszkola w Strzeszowie – dział 79

Zadanie własne gminy, obejmujące wyposażenie obiektu Przedszkola w zmywarkę oraz wypazarkę naczyń. Urządzenie to było wymagane ze względu na zachowanie odpowiedniego standardu sanitarnego co było monitorowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy. Poniesione nakłady w 2000 r. wynoszą **6 088,00 zł** i są to środki własne gminy.

16.Budowa oświetlenia drogowego – dział 70

W 2000 r. przeprowadzono inwestycje w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż dróg powiatowych o nr : 47516, 47537, 47509 w miejscowościach : Krzyżanowice – dz. nr 50, Malin – dz. nr 280, Strzeszów – dz.nr 141/2, 130/3 i w Szewcach - dz. nr 407.

Wartość zadań wyniosła 177 954,0 zł.

Termin wykonania :

1) rozpoczęcie - październik 2000 r.

2) zakończenie - 31 październik 2000 r.

Zakres rzeczowy budowy oświetlenia drogowego obejmował :

1) **we wsi Krzyżanowice :**

- ułożenie linii kablowej o długości 295 mb,
- montaż szafki sterowniczej - 1 szt.
- ustawienie słupów oświetleniowych - 9 szt.
- montaż opraw oświetleniowych - 9 szt.

2) **we wsi Malin :**

- ułożenie linii kablowej o długości 571 mb,
- montaż szafki sterowniczej 1 szt.
- ustawienie słupów oświetleniowych 23 szt.
- montaż opraw oświetleniowych - 23 szt.

3) **we wsi Strzeszów :**

- ułożenie linii kablowej o długości 183 mb,
- montaż szafki sterowniczej – 1 szt.
- ustawienie słupów oświetleniowych - 4 szt.
- montaż opraw oświetleniowych – 4 szt.

4) **we wsi Szewce :**

- ułożenie linii kablowej o długości 121 mb,
- ustanowienie słupów oświetleniowych – 4 szt.
- montaż opraw oświetleniowych – 4 szt.

Wykonawca w/w zadań został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego . Był nim Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych, Andrzej Brewka z siedzibą w Wiszni Małej , ul. Leśna 8.

W 2000 r. poniesiono nakłady w wysokości *177 954,0 zł* z tego :

- 127 954,0 zł środki własne gminy,
- 50 000,0 zł dotacja budżetu państwa (Wydział Infrastruktury Integracji Europejskiej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) .

17. Zakup komputerów – dział 91

W ramach stałego usprawniania stanowisk pracy w Urzędzie Gminy wyposażono w nowy komputer stanowisko obsługujące płace w Referacie Księgowości.

Ponadto zakupiono dwa urządzenia do niszczenia wykorzystanych dokumentów .

Poniesione nakłady na zakup w/w urządzeń wynoszą *5 993,0 zł* i są to środki własne gminy.

Sporządziła:

Sławomira Hermann

Wisznia Mała ,