

Uzasadnienie zmian do „Porozumienia Stron...” dla zmian zamieszczonych w „Oświadczeniu Stron”

Wartości zadań określone w Oświadczeniu (zał.4 § 1) wyliczono na podstawie wydatkowania środków zamieszczonego w raportach rocznych za rok 2001 oraz 2002.

lp.	numer działania	tytuł zadania <i>podmiot uprawniony</i>	treść zmian	uzasadnienie
1.	1.1.	1.1.1. – Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny – Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – I etap <i>Samorząd Województwa Dolnośląskiego</i>	Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 43.000 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego”. Zadanie uznaje się za rozliczone w ramach niniejszego kontraktu w zakresie współfinansowania środkami budżetu państwa (art. 14 ust. 5).	Rezygnacja z części dotacji w 2003 r. – proporcjonalne zmniejszenie środków z budżetu państwa i środków własnych. Wskaźnik współfinansowania środkami z budżetu państwa <u>nie uległ zmianie</u> . Efekty rzeczowe zadania <u>zostaną osiągnięte</u> .
2.	1.1.	1.1.3. – Kompletacja produktów rolno-spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego <i>Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.</i>	Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 2.974 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego”.	W wyniku przetargu uzyskano oszczędność – proporcjonalnie zmniejszono wysokość dotacji w 2003 r. oraz środków własnych. Wskaźnik współfinansowania środkami z budżetu państwa <u>zmniejszył się</u> . Efekty realizacji zadania <u>nie uległy zmianie</u> . Zadanie zakończono. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.
3.	1.1.	1.1.4.4. – Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne <i>Wrocławskie Centrum Logistyczne S.A.</i>	Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 500.000 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego”.	Rezygnacja z realizacji zadania. Zadanie nie zostało rozpoczęte – w latach 2001-2003 nie przekazano żadnych środków w ramach przyznanej dotacji oraz nie wydatkowano środków własnych. Wrocławskie Centrum Logistyczne S.A. ogłosiło upadłość. Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwałą z dnia 24.06.br. postawiono Spółkę Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne S.A. w stan likwidacji. Pomimo zapewnień Gmina Wrocław nie przekazała Spółce gruntów pod budowę centrum. Brak terenów skutkowało nie rozpoczęciem działalności gospodarczej. W związku z powyższym likwidator <u>zrezygnował z realizacji zadania</u> .

4.	1.2.	1.2.1.6. – Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju <i>Gmina Polanica Zdrój</i>	Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 65.052 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego”.	W wyniku przetargu uzyskano oszczędność – proporcjonalnie zmniejszono wysokość dotacji w 2003 r. oraz środków własnych. Wskaźnik współfinansowania środkami z budżetu państwa <u>nie zmienił się</u> . Efekty realizacji zadania <u>nie ulegną zmianie</u> .
5.	1.2.	1.2.1.8. – Stworzenie jednolitego systemu tablic informacyjnych przy atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska <i>Dolnośląska Organizacja Turystyczna</i>	Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 95.623 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego”.	W wyniku przetargu uzyskano oszczędność – proporcjonalnie zmniejszono wysokość dotacji w 2003 r. oraz środków własnych. Wskaźnik współfinansowania środkami z budżetu państwa <u>uległ zmniejszeniu</u> . Efekty rzeczowe zadania <u>zostaną osiągnięte</u> .
6.	2.1.	2.1.2. – Obwodnica Wałbrzycha odcinek wschodni dł. 1500 mb z wiaduktem drogowym dł. 67 mb <i>Gmina Miejska Wałbrzych</i>	Uzyskaną oszczędność w wysokości 700.000 zł wynikającą z rezygnacji z realizacji III etapu zadania przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego” oraz zmiana wskaźnika produktu, rezultatu i oddziaływania.	Gmina Miejska Wałbrzych od początku br. utraciła status miasta na prawach powiatu, nastąpiło połączenie powiatu grodzkiego z powiatem ziemskim. Kompetencje dotyczące realizacji zadania pozostały w gminie miejskiej. Z powodu utraty dotychczasowego statusu gmina otrzymała w 2003 r. niższe subwencje z budżetu państwa niż w latach poprzednich (w roku 2002 Gmina otrzymała subwencję w wysokości 6, 921 tys. zł, która w 2003 r. nie zasiła budżetu gminy). Bezrobocie w gminie sięga 31,3% (sierpień 2003 r.) Jednostka ta boryka się z licznymi problemami społeczno-gospodarczymi związanymi z upadkiem przemysłu górniczego. W bieżącym roku szczególnie istotnym było rozwiązanie problemu tzw. „bieda szybów”, które spowodowało dodatkowe obciążeniami dla budżetu gminy. Jednocześnie w roku bieżącym dochody gminy zostały zmniejszone o 33,28% z poziomu 319.669 tys. zł do 213.289 tys. zł. Natomiast wydatki inwestycyjne z 39.086 tys. zł uległy zmniejszeniu do poziomu 14.376 tys. zł, więc o 63,22%. W związku z powyższym z powodu konieczności rozwiązania istotnych problemów społecznych oraz w wyniku braku środków finansowych Gmina zdecydowała się na rezygnację z realizacji III etapu zadania. W 2002 r. Gmina zakończyła etap I i II zadania. W roku ubiegłym Gmina wydatkowała na zadanie środki własne w wysokości 2.010,61 tys. zł oraz w 2003 r. (na dokończenie etapu II) – 407,66 tys. zł.

7.	2.2.	2.2.1. – Budowa infrastruktury technicznej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze <i>Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.</i>	Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 481.000 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego”.	Rezygnacja z realizacji zadania. Zadanie nie zostało rozpoczęte -- w latach 2001-2003 nie przekazano żadnych środków w ramach przyznanej dotacji oraz nie wydatkowano środków własnych. Pismem z dnia 4.08.2003 r. Specjalna Strefa Ekonomiczna <u>zrezygnowała z realizacji zadania.</u>
8.	3.1.	3.1.5.23. – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Krzeczyn Wielki w Lubinie <i>Gmina Miejska Lubin</i>	Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 125.770 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego”.	Zadanie zostało zakończone. Spadła wartość zadania o 173.170 zł, w tym zmniejszono dotację o 125.770 zł oraz środki własne gminy o 47.400 zł. Spadek wartości zadania wynika z nieznacznego zmniejszenia zakresu rzeczowego oraz oszczędności związanej ze zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy. <u>Spadła wielkość wskaźnika współfinansowania środkami z budżetu państwa.</u> Efekty realizacji zadania <u>nie uległy zmianie.</u>
9.	3.1..	3.1.5.24. – Ochrona zlewni rzeki Oława – modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych, wykonanie kanalizacji sanitarnej osiedla Wiejska, osiedla Kutrowskiego, ul. Strzelna <i>Gmina Miejska Oława</i>	Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 250 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego”.	Zadanie zostało zakończone. Spadek wartości zadania o 470 zł, w tym zmniejszenie dotacji o 250 zł oraz środków własnych o 220 zł. Współczynnik współfinansowania środkami z budżetu państwa <u>nie uległ zmianie.</u> Efekty realizacji zadania <u>nie uległy zmianie.</u> Wartość zadania określono wg poniższego schematu: 2002 r.: dotacja (plan) – 300.000 zł wydatkowane było w roku 2003 jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2002; środki własne wydatkowane w wysokości 118.383 zł (wg raportu 2002) w rzeczywistości nie były wydatkowane w roku ubiegłym (co ujawnił wniosek złożony o wypłatę dotacji w roku 2003); w związku z tym niewydatkowane środki zaliczono do środków własnych w roku 2003.
10.	3.1.	3.1.5.26. – Budowa zintegrowanego, subregionalnego systemu gospodarki odpadami na obszarze „Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”	Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 400.000 zł przeznaczono na zadania: nr 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego” –	Rezygnacja z realizacji zadania. Zadanie nie zostało rozpoczęte – w latach 2001-2003 nie przekazano żadnych środków w ramach przyznanej dotacji oraz nie wydatkowano środków własnych. Pismem z dnia 23.09.2003 r. Związek <u>zrezygnował z realizacji zadania.</u>

		Związek Gmin Zagłębia Miedzowego	200.000 zł oraz nr 6.2.1. „Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze” – 200.000 zł.	
11.	3.1.	3.1.5.28. – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Oławy na terenie Gminy Święta Katarzyna Gmina Święta Katarzyna	Zmiana zakresu rzeczowego nie wpływająca na zmianę wartości zadania.	Celem zadania było pilne zakończenie robót kanalizacyjnych poprawiających stan środowiska, terenów wodonośnych – ujęć wodnych, w tym również dla miasta Wrocław. Budowę sieci wodociągowej Gmina wykona w terminie późniejszym, tj. po zakończeniu kontraktu. Wpływa to na osiągnięcie efektów realizacji zadania określonych w „Porozumieniu w sprawie zmiany kontraktu...”. Założono budowę 10 km sieci kanalizacyjnej, natomiast planuje się do końca roku wykonanie 21 km. Planowane wykonanie 5 km sieci kanalizacji burzowej zwiększy się do 7,3 km. Całość wybudowanej sieci daje w efekcie 28,3 km, a nie jak zakładano 22 km. Zrealizowanie zadania w obecnym kształcie nie zakłóci osiągnięcia efektów oddziaływania zadania, tj. poprawę stanu jakości wód dla potrzeb mieszkańców gminy i aglomeracji wrocławskiej. Zmiana długości wybudowanej sieci nie wpływa na zmianę wartości zadania.
12.	3.1.	3.1.5.29. – Ochrona wód rzeki Odry poprzez ochronę dorzeczy Ślęzy i Żurawki, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie Gmina Żórawina	Uzyskaną oszczędność w wysokości 150.000 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego”. Zadanie uznaje się za rozliczone w ramach niniejszego kontraktu w zakresie współfinansowania środkami budżetu państwa (art. 14 ust. 5).	Gmina pismem z dn. 13.05.03 r. zrezygnowała z realizacji zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2003 r. Powodem rezygnacji jest nieuwzględnienie przez Radę Gminy w budżecie 2003 r. środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Żórawinie ze względu na stan finansowy jednostki. Zła sytuacja finansowa wynika z nakładów poniesionych przez Gminę na przygotowanie terenów pod planowaną do realizacji inwestycję zagraniczną. <u>Dotację zmniejszono proporcjonalnie do poniesionych wydatków środków własnych w latach 2001-2002.</u> Zmniejszeniu uległa w 2003 r. wartość zadania o 300 tys. zł, w tym dotacja o 150 tys. zł oraz środki własne gminy o 150 tys. zł. Współczynnik współfinansowania środkami z budżetu państwa uległ zmniejszeniu z 22,15% do 21,70%. Ponadto ze względu na nie zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego wprowadza się <u>zmiany w efektach realizacji zadania.</u> Określone w „Porozumieniu w sprawie zmiany kontraktu...” efekty realizacji zmienia się na:

				„wybudowanie kanałów grawitacyjnych i przykanalików 1,63 km” oraz „wzrost liczby gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji, zmniejszenie liczby szamb”.
13.	5.1.	5.1.2.33. – Budowa Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach <i>Związek Gmina Zagłębia Miedziowego</i>	Zmiana terminu zakończenia zadania.	<p>Wskaźnik współfinansowania środkami z budżetu państwa <u>uległ zmniejszeniu</u> z planowanego 17,37% do rzeczywistego 17,28%. Efekty realizacji zadania <u>nie uległy zmianie</u>.</p> <p>W roku 2003 Gmina finansowała realizację zadania jedynie ze środków własnych. W wyniku ostrych warunków zimowych (zbyt niskie temperatury) nie można było prowadzić prac w roku ubiegłym. W związku z tym kontynuowano prace przy udziale środków własnych w roku bieżącym. Zadanie zakończono w II kw. 2003. Niestety w stosunku do planu zapisanego w zał. 7 „Porozumienia w sprawie zmiany kontraktu...” nastąpiło znaczne opóźnienie prac. Wykazany tam termin – II kw. 2002 r. – ze względu na długo prowadzone negocjacje kontraktu okazał się nie realny już w momencie zatwierdzenia „Porozumienia...” przez Radę Ministrów i Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Powodem opóźnień były również trudności w uzyskaniu środków na współfinansowanie ze Starostwa, które partycypuje w kosztach budowy Centrum. Zadanie zostało zakończone i obecnie trwa procedura jego rozliczenia.</p> <p>W związku z niewielkim wkładem budżetu państwa, tj. 17,28 % wartości zadania w stosunku do wkładu jednostek samorządu terytorialnego (82,72%) celowe wydaje się urealnienie w Kontrakcie terminu zakończenia zadania w drodze Oświadczenia Stron.</p>
14.	5.2.	5.2.2.42. – Doskonalenie organizacji rynku rolnego i przetwórstwa produktów żywnościowych w oparciu o budowę Regionalnego Centrum Monitoringu i Edukacji <i>Akademia Rolnicza we Wrocławiu</i>	Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 86.000 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego”.	Rezygnacja z realizacji zadania. Zadanie nie zostało rozpoczęte – w latach 2001-2003 nie przekazano żadnych środków w ramach przyznanej dotacji oraz nie wydatkowano środków własnych. Pismem z dnia 11.03.2003 r. Akademia <u>rezygnowała z realizacji zadania</u> .

15.	5.3.	<p>5.3.44. – Regionalne Centrum Integracji Społecznej</p> <p><i>Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych</i></p>	<p>Uzyskaną oszczędność dotacji w wysokości 24.000 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. J. Gromkowskiego”.</p> <p>Zadanie uznaje się za rozliczone w ramach niniejszego kontraktu w zakresie współfinansowania środkami budżetu państwa (art. 14 ust. 5).</p>	<p>Stowarzyszenie – Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest organizacją non-profit, jako instytucja nie prowadząca działalności gospodarczej nie była w stanie zabezpieczyć środków własnych na realizację zadania. Nie uzyskano dofinansowania na realizację zadania od partnerów, którzy deklarowali swój udział w 2001 r., tj. Gminy Wrocław, Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. W związku z czym WSON <u>zrezygnował</u> z dalszej realizacji zadania pismem z dn. 17 lipca br.</p> <p>WSON otrzymał w 2001 r. 36 tys. zł dotacji z budżetu państwa, którą przeznaczył na doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody i zabezpieczenia budynku. W związku z tym zmianie ulegają efekty realizacji zadania na „wykonanie prac przygotowawczych do modernizacji obiektu”. W 2003 r. dotacja nie zostanie przekazana podmiotowi. W trakcie realizacji zadania nie zostały wydatkowane środki inne niż dotacja w 2001 r.</p> <p>Mając na uwadze względy społeczne, innowacyjność przedsięwzięcia oraz obchodzony Rok Niepełnosprawnych ra wniosek Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego, którego posiedzenie odbyło się 23 czerwca br., wnioskuje się, aby zrealizowana część zadania była sfinansowana tylko przy udziale środków z dotacji w wysokości 36 tys. zł (dotacja 2001 r.).</p>
16.	5.4..	<p>5.4.5.56. – Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu</p> <p><i>Samorząd Województwa Dolnośląskiego</i></p>	<p>Zwiększenie wartości zadania oraz zmiana zakresu rzeczowego</p>	<p>1. W związku z Uchwałą Nr XLIX/905/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu zmienia się nazwa szpitala na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.</p> <p>Zmiana powyższa wpływa na zmianę tytułu zadania. Istniejący tytuł zamienia się na – „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.</p> <p>2. Na podstawie Art. 14 ust. 4 Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2001-2003 – „Środki</p>

wygospodarowane w wyniku oszczędności poprzetargowych bądź rezygnacji z dotacji przez podmioty uprawnior.e, samorząd województwa przeznaczy na zwiększenie kwoty dotacji na zadania już realizowane, a w szczególności na inwestycje wieloletnie” – Zarząd Województwa przeznacza wygospodarowane oszczędności na realizację zadania nr 5.4.5.56. „Budowa pawilonu i bloku operacyjnego...”.

Uchwałą Nr VII/75/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. Sejmik Województwa zlikwidował Specjalistyczny Szpital im. L. Rydygiera we Wrocławiu i wskazał szpitale, które zapewnią świadczenia zdrowotne dotychczas prowadzone przez zlikwidowany szpital L. Rydygiera (termin zakończenia działalności medycznej 31.08.2003 r.).

Szpital im. Gromkowskiego przejmie świadczenia w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnej opieki w pioniz, m.in. chorób wewnętrznych, chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii. Ważny podkreślenia jest fakt, że właścicielami obiektów Szpitala im. Rydygiera są Siostry Boromeuszki.

Sejmik Województwa dn. 30 maja 2003 r. (Uchwała NR IX/82/2003) przyjął do realizacji program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2003 opracowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz „Programu zmian w sieci publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na Dolnym Śląsku – I etap konsolidacyjny”.

W związku z opracowanym w województwie programem restrukturyzacji ochrony zdrowia wystąpiła konieczność realizacji dodatkowego zakresu rzeczowego w przedmiotowym szpitalu i w konsekwencji zwiększyło się zapotrzebowanie na środki finansowe.

W świetle powyższego konieczne jest zwiększenie dotacji przeznaczonej na realizację zadania o **5.673.988 zł** w 2003 r. w ramach limitu środków dla województwa dolnośląskiego przeznaczonych na wsparcie działań wynikających z programu wojewódzkiego wynikających z uzyskanych oszczędności

				<p>poprzetargowych lub rezygnacji z dotacji przez inne podmioty uprawnione.</p> <p>Zmianie ulegają również efekty realizacji zadania – zakłada się osiągnięcie „stanu surowego otwartego”.</p> <p>Należy jeszcze dodać, że WSS im. J. Gromkowskiego jest placówką nowoczesną, stabilną finansowo.</p> <p>Budowa szpitala im. J. Gromkowskiego do roku 1999 realizowana była jako inwestycja centralna. Etap finansowany z budżetu państwa został zakończony i rozliczony.</p> <p>Od 2001 r. kolejne działania podejmowane w szpitalu realizowane są w ramach kontraktu wojewódzkiego.</p> <p>Środki przeznaczone na finansowanie tego zadania określono w kontrakcie na poziomie 3.872 tys. zł. Zadanie jako inwestycja samorządu województwa w całości finansowane jest z budżetu państwa, bez wkładu własnego samorządu. Taką strukturą finansową umożliwiają zapisy art. 54 ustawy o zasadach rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z dn. 12 maja 2000 r.) – „Do czasu określenia w odrębnych przepisach dodatkowych źródeł dochodów własnych województw lub zasad ustalania części podstawowej subwencji ogólnej dla województw na finansowanie zadań rozwoju regionalnego nie można uzależniać zawarcia kontraktu regionalnego od wniesienia przez samorząd województwa wkładu środków własnych, przeznaczonych na wykonanie zadań objętych kontraktem”.</p> <p>Zwiększenie wartości zadania o 5.673.988 zł</p>
17.	6.2.	6.2.1. – Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze <i>Samorząd Województwa Dolnośląskiego</i>	Zwiększenie wartości zadania.	<p>Zwiększenie dotacji o kwotę 200.000 zł na realizację zadania jest podyktowane wykonaniem niezbędnych prac dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu w celu zapewnienia zgodności z wymogami przepisów w tym m.in. przepisów przeciwpożarowych. Dyrekcja Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze – pełniąc funkcję inwestora zastępczego zgłosiła zapotrzebowanie na dodatkowe środki niezbędne do całkowitego zakończenia inwestycji z dniem 31.12.2003r.</p> <p>Po dokonanych przeglądzie obiektów budowlanych, a także potrzeb</p>

				<p>w zakresie ich wyposażenia w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne oraz instrumenty muzyczne, niezbędne okazało się przeprowadzenie robót budowlano-instalacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na kwotę 200.000 tys. zł.</p> <p>Zwiększenie dotacji o wnioskowaną kwotę na realizację w/w zadania w roku 2003 do wysokości 2.200.000 tys. zł nie spowoduje zwiększenia wartości kosztorysowej zadania, która wyniesi 16.449.763 tys. zł (w cenach 2003 r.), ponieważ wymienione roboty i zakupy uwzględnione były w zaktualizowanym w 2003 r. zbiorczym zestawieniu kosztów inwestycji.</p> <p>Przekazanie dodatkowych środków nie wpływa na skalę realizowanego zadania, ani na jego charakter. Kwota ta jest nieznaczna w stosunku do wartości zadania, tj. 2,5 %.</p> <p>Zwiększenie wartości zadania o 200.000 zł.</p>
18.	6.2.	6.2.3. – Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej <i>Samorząd Województwa Dolnośląskiego</i>	Uzyskaną kwotę dotacji w wysokości 3.200.319 zł przeznaczono na zadanie 5.4.5.56. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. J. Gromkowskiego”.	<p>Wartość zadania obliczono wg schematu: wysokość dotacji w 2002 r. obejmuje 7.724.500 zł (raport 2002) oraz środki w wysokości 1.630.000 zł wydatkowane w 2003, jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2002 r. , co daje w sumie w roku 2002 kwotę 9.354.500 zł.</p> <p>W roku 2003 <u>rezygnuje</u> się z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.200.319 zł. Zgodnie z „Porozumieniem w sprawie zmiany kontraktu...” termin zakończenia inwestycji określono na 12.2004 r.</p> <p>Zmiana finansowania „Modernizacji obiektu Opery Dolnośląskiej” spowodowana jest pilną koniecznością przekazania środków ra przeprowadzenie w województwie dolnośląskim restrukturyzacji służby zdrowia i wsparcie realizacji inwestycji w Szpitalu im. Gromkowskiego. Proponowana zmiana zgodna jest z Art. 2 Kontraktu, który wskazuje, że bieżąca sytuacja społeczno – gospodarcza Województwa jest istotnym czynnikiem wpływającym na realizację działań i zadań podejmowanych w ramach kontraktu.</p> <p>W związku z opracowanym w województwie programem restrukturyzacji ochrony zdrowia wystąpiła konieczność realizacji</p>

dotkającego zakresu rzeczowego w przedmiotowym szpitalu i w konsekwencji zwiększyło się zapotrzebowanie na środki finansowe, które wg propozycji Zarządu Województwa zostaną przesunięte z zadania „Modernizacji obiektu Opery Dolnośląskiej” Ponadto wpływ na taką decyzję miały czynniki niezależne od Samorządu Województwa, tj. opóźnienie w podpisaniu aneksów rocznych do umów zawartych przed 2003 rokiem ustalających wielkość przerobu lub wartość dostaw z dwiema firmami: EXBUD S.A. oraz Gliwickim Przedsiębiorstwem Inwestycyjno Eksportowym. Otóż:

a) w I kwartale b.r. została przeprowadzona likwidacja firmy wykonawcy robót wentylacji i klimatyzacji w budynku Opery tj. firmy EXBUD S.A. i nastąpiło przejęcie zobowiązań tego podmiotu przez spółkę NOTEX. Uzgodnienie treści aneksu z właścicielami obu spółek – tj. grupą SKANSKA uległo przedłużeniu – bezsprzecznie na skutek działań przedstawicieli grupy SKANSKA (m.in. w trakcie negocjacji zmieniono prezesa firmy NOTEX, zwolniono merytorycznie odpowiedzialnych pracowników i prawnika prowadzącego rozmowy). Powierzenie zakresu umownego innej firmie bez podpisywania aneksu z NOTEX wiązałoby się z utratą przez inwestora gwarancji na wielomilionowe roboty instalacji klimatyzacji i wentylacji wykonane do końca 2002 roku przez EXBUD (a następnie przez następcę prawnego NOTEX).

b) z podobną sytuacją inwestor miał do czynienia w przypadku Gliwickie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych i Usług Wielobranżowych „GPIE” S.A. Dopiero w dniu 24.09.2003 roku stosowny aneksu do umowy został podpisany przez zarząd GPIE S.A. (dostawca uchylał się od podpisania aneksu do umowy, a z przyczyn technologicznych powierzenie tego zakresu prac nowemu wykonawcy jest na obecnym etapie niemożliwe). Do tego w październiku 2003 roku GPIE S.A. zostało postawione w stan upadłości. Niezwłocznie wystąpiono do syndyka masy upadłości z wezwaniem do złożenia oświadczenia w przedmiocie kontynuowania umowy, ze

szczególnym uwzględnieniem terminów i zakresu umownego uzgodnionego z były zarządem przedsiębiorstwa. Na dzień 17.10.2003 roku brak jest stanowiska syndyka co stawia pod znakiem zapytania wykonanie zakresu umownego, projektowanego na rok 2003 w kwocie 2.200.000 zł.

Pojawił się również niezwykle istotny problem związany ze statusem prawnym inwestora zastępczego: Dyrekcji Miejskich Inwestycji Komunalnych (zakład budżetowy którego organem założycielskim jest wojewoda dolnośląski). DMIK decyzją Wojewody Dolnośląskiego został postawiony w kwietniu 2003 roku w stan likwidacji. Wojewoda określił datę zakończenia likwidacji na dzień 31.12.2003 roku. Rola DMIK w tym procesie inwestycyjnym jest nieważna, bowiem zgodnie z łączącą samorząd województwa i DMIK umową właśnie do DMIK należy: wszczynanie i rozstrzyganie postępowań o zamówienia publiczne, podpisywanie umów z wyłonionymi wykonawcami robót, dostawcami urządzeń i zleceniobiorcami, wykonywanie (w imieniu samorządu województwa) praw i obowiązków wynikających z powyższych umów, dokonywanie odbiorów, wystawianie faktur, realizacja płatności.

Decyzja o likwidacji DMIK:

- a) spowodowała zwolnienia pracowników i - co naturalne - zatrzymanie płynnego wykonywania obowiązków inwestora zastępczego,
- b) była głównym powodem wstrzymania postępowań przetargowych. DMIK co oczywiste nie mógł swobodnie rozstrzygać przetargów i w ich wyniku podpisywać umów, których okres realizacji przekracza datę zakończenia likwidacji – oprócz aneksowania umów zawartych przed datą wszczęcia likwidacji i umowy z nowo wyłonionym generalnym wykonawcą (co warunkowało ciągłość procesu inwestycyjnego). Zgodną decyzją inwestora i likwidatora DMIK wstrzymano wszczynanie przetargów i podpisywanie umów z wyłonionymi, nowymi wykonawcami, dostawcami i zleceniodawcami – ponad niezbędne minimum do zachowania

				<p>ciągłości procesu inwestycyjnego.</p> <p>Końcem września Wojewoda wydał decyzję o przedłużeniu terminu likwidacji DMIK do dnia 31.12.2004 roku.</p> <p>Po przeanalizowaniu realizacji inwestycji mając na uwadze wyżej podane uwarunkowania planowaną wielkość dotacji na 2003 r. wynosząca 10.106.319 zł (w tym 5.257.389 zł przyznanej z oszczędności w 2003 r. na podstawie Oświadczenia stron) zdecydowano pomniejszyć o 3.200.319. zł do kwoty 6.906.tys. zł.</p> <p>Jednocześnie informuje, że zgodnie z „Porozumieniem w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego ...” z dnia 13 czerwca 2003 r. zakończenie realizacji całej inwestycji nastąpi w grudniu 2004 roku. Wskaźnik produktu określony jako „oddanie do użytku nowoczesnej sceny operowej z widownią na 840 miejsc” zostanie osiągnięty a wskaźniki rezultatu i oddziaływania będą zrealizowane po zakończeniu całej inwestycji tzn. w roku 2005.</p>
--	--	--	--	--